



सन्दकपुर गाउँपालिका

बार्षिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७९/०८०



गाउँपालिकाको कार्यालय
माबुमोड, देउराली, इलाम
कोशी प्रदेश, नेपाल

विषय सूची

पाँच वटै वडा कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति विवरण :	1
शाखा : सहकारी शाखा	7
शाखा : सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा	9
शाखा : लेखा शाखा	10
शाखा: स्वास्थ्य शाखा	11
शाखा : कृषि विकास शाखा	16
शाखा : योजना शाखा	17
शाखा : प्राविधिक शाखा	19
१ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)	25
४ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)	31
३ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)	35
२ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)	39
शाखा : महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा	43
शाखा : शिक्षा शाखा	44
शाखा: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको	46
शाखा :प्रशासन शाखा	51
शाखा : साना सिँचाई कार्यक्रम (प्राविधिक)	52
शाखा : राजश्व शाखा	54
शाखा : आन्तरिक लेखा परिक्षण	55
शाखा : न्यायिक समितिको सचिवालय	56
शाखा : विपद् व्यवस्थापन शाखा	63
शाखा : कृषि विकास शाखा	67
शाखा : नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम (प्राविधिक)	68

पाँच वटै वडा कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति विवरण :



सन्दकपुर गाँउपालिका १ नं. वडा कार्यालय

माईपोखरी, इलाम

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति:- २०८०/०४/०४

श्री सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड देउराली, इलाम ।

विषय: वार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं-१ मा आ.ब.२०७९/०८० को वार्षिक रूपमा सम्पादन गरिएका कामहरूको प्रगति विवरण तपशिल बमोजिमको ढाँचामा पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल:

सन्दकपुर गा.पा वडा न.१ आ.ब २०७९/०८० को व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन

महिना	विवरण					
	जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बिबाह दर्ता	बसाई सरी आएको	बसाई सरी गएको
साउन	१९	८	१	११	०	०
भदौ	२	५	१	४	०	०
असोज	७	१	०	१	०	२
कात्तिक	१४	०	०	७	०	०
मंसिर	९	३	१	६	०	१
पुस	११	१	०	२	०	०
माघ	५	२	०	१	०	१
फागुन	५	१	०	३	०	०

चैत	१०	१	०	४	०	०
वैशाख	१२	०	०	३	०	०
जेठ	६	४	१	२	२	०
असार	९	०	०	३	०	२
जम्मा:-	१०९	२६	४	४७	२	६



सन्दकपुर गाउँपालिका
(Sandakpur Rural Municipality)
२ नं. वडा कार्यालय
(2 No. Ward Office)
माइमझुवा, इलाम (Maimajhuwa, Ilam)

श्री सन्दकपुर गाउँकार्यापालिकाको कार्यालय
माबुमोड देउराली
इलाम ।

विषय: वार्षिक प्रगतिविवरण पठाईएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिकावडा नं.२ वडा कार्यालयको आ.ब.२०७९/०८० सालको त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण तपशिल बमोजिम भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल:-

क्रस.	विवरण	पहिलोत्रैमासिक	दोस्रोत्रैमासिक	तेस्रोत्रैमासिक	चौथोत्रैमासिक	जम्मा	कैफियत
१	दर्ता	२८	१८	१३	११	७०	
२	चलानी	३८२	१७८	२८३	३२१	११६४	
३	सिफारिस	३४३	१४३	२४६	२८५	१०१७	
४	फाईलिङ	२३	१४	७	१५	५९	
५	नागरिकता	२८	२३	२१	२४	९६	
६	नाताप्रमाणित	११	१२	१८	१२	५३	
	व्यक्तिगतघटना						
७	दर्ता	४६	४७	२९	३७	१५९	
	बैठक						
८	तथाकार्यक्रम	११	८	६	६	३१	
९	मेलमिलाप	०	०	०	०	०	
१०	अनुगमन	०	०	०	३	३	
११	राजश्वसंकलन	२०८९६६.२	३११८८०.५	८८००३.००	१०७६२४.००	७१६४७३.७	
	सामाजिकसुरक्षा						
१२	भत्ता रु.	३१८४२१२.००	३५०६४४८.००	३६२५१४१.००	३६९०८६२.००	१४००६६६३.००	

विषय: कामको वार्षिक विवरण सम्बन्धमा ।

वडा नं ३ -		आ०८०/२०७९ .व.	वार्षिक रिपोर्ट		
क्र.सं.	कामको विवरण	चौमासिक कामको संख्या			
		प्रथम	दोस्रो	तेस्रो	
१	दर्ता	३२५	१३	११	३४९
२	चलानी	२३९	२९७	३९१	९२७
३	फाइलिङ्ग	१५	१३	१२	४०
४	सिफारिस	२२१	२७०	३६१	८५२
५	पञ्जिकरण	५१	५३	५६	१६०
६	राजस्व संकलन				
	मालपोत	१३१४१५	१४७९२०	२१६०५५	४९५३९०
	नगदी आम्दानी	५३२००	७६६००	७९६००	२०९४००
	जम्मा	१८४६१५	२२४५२०	२९५६५५	७०४७९०
७	वैठक	११	१३	११	३५
८	नाता प्रमाणित	१८	२७	३०	७५
९	मेलमिलाप	१ निवेदन दर्ता ० / मिलापत्र भएको	३ निवेदन दर्ता १ / मिलापत्र भएको	१ निवेदन दर्ता ०/ मिलापत्र भएको	५१/
१०	अनुगमन	०	०	०	०
११	कार्यक्रम	१	२	१	४
१२	सामाजिक सुरक्षा				
	भत्ता वितरण	३४१	३४५	३५६ र ३५३	चार त्रैमासिकको
	नविकरणनयाँ दर्ता/	३०५४४/	०१४/	०२/	३०५६०/
१३	अन्य		१		१



सन्दकपुर गाउँपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

माबु,इलाम
कोशी प्रदेश, नेपाल

विषय: वार्षिक प्रतिवेदन पठाइएको बारे ।

श्री सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
मावुमोड, देउराली, इलाम ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक मा सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण संलग्न वार्षिक प्रतिवेदन तपसिल वमोजिमको ढाँचामा पठाइएको ब्यहोरा निवेदन गरिन्छ ।

तपसिल:

सि.नं.	कामको विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१	दर्ता	४	४	६	७	२१
२	चलानी	१३८	१४०	२७९	२९२	८४९
३	फाइलिङ्ग	१२	६	२०	१०	४८
४	सिफारिस	१२०	१२७	२६१	२८८	७९६
५	पञ्जिकरण	२१	२५	३२	९	८७
६	राजस्व संकलन	१२२४७४/-	१७६६५२/-	८२०६९/-	१५२२२१/-	५३३४१६/-
७	वैठक	११	९	११	१०	४१
८	नाता प्रमाणित	१	१३	१८	५	३७
९	मेलमिलाप	०	०	२	१	३
१०	अनुगमन	०	०	१४	८	२२
११	कार्यक्रम	२	४	७	१०	२३
१२	अन्य					

वडा नं. ५		चैत		वैशाख		जेष्ठ		आषाढ	
सि.नं.	कामको विवरण	संख्या		संख्या		संख्या		संख्या	
१	दर्ता	७		०		७		१०	
२	चलानी	५६		४७		६९		१०७	
३	फाईलिङ	९१		१०८		११४		२०५	
४	पंजीकरण	१९		१८		१६		८	
५	सिफारिस	५६		४३		६३		८०	
६	राजश्व संकलन	आम्दानी	मालपोत	आम्दानी	मालपोत	आम्दानी	मालपोत	आम्दानी	मालपोत
७		२१३००	१४७६५	१६१००	९८३८	२९२००	९४९३	१९०००	५४१४६
८	बैठक	३		३		३		३	
९	नाता प्रमाणित	६		०		४		२	
१०	मेलमिलाप	०		०		०		०	
११	अनुगमन	४		८		०		३	
१२	कार्यक्रम	१		३		१		०	
१३	सामाजिक सुरक्षा	भत्ता वितरण	नवीकरण	नवीकरण	नवीकरण	भत्ता वितरण	नवीकरण	भत्ता वितरण	नवीकरण
								४०१माग	
	अन्य								

शाखा : सहकारी शाखा

क्र.सं.	बिवरणकार्यक्रम/	प्रथम त्रैमासिक			जम्मा प्रगति	दोस्रो त्रैमासिक			जम्मा प्रगति	तेस्रो त्रैमासिक			जम्मा प्रगति	चौथो त्रैमासिक			जम्मा प्रगति	कुल जम्मा प्रगति	कैफियत
		सा(अ-	भ	अ		का	म	पौ		मा	फा	चै		बै	जे	अ			
१.	सहकारी सुचिकरण	११	४	३	१८	२	-	-	२	-	-	१	१	१	१	३	२६		
२.	सहकारी कोपोमिस ईन्ट्री	११	४	३	१८	२	-	-	२	-	-	१	१	१	३	५	२६		
३.	अडिट रिपोर्ट संकलन रअध्यन	१४	३	२	१९	२	-	-	२	२	-	१	३	२	१	१	४	२८	
४.	तालिम कार्यक्रमा सहभागी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	२	-	१	-	१	३	
५.	सहकारी बिनियम पुनर्लेखन अध्यन तथा सिफारीस		-	२	२	२	२	१	५	१	-	५	६	४	१	-	५	१८	
६.	सहकारीलाई सल्लाह सुझाव	१४	६	७	२७	६	-	-	६	६	५	६	१७	८	४	९	२१	७१	
७.	तालिम कार्यक्रम	-	-	१	१	-	१	१	१	२	-	२	४	-	१	-	१	७	
८.	सहकारी अनुगमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	१	

मुख्य कार्यहरु:

- १.सबै सहकारीलाइ अडिट तथा साधारण सभा गर्न ताकेता दिएको ।
- २.सबै सहकारीको अडिट रिपोर्ट अध्यन ।
- ३.सहकारी पालिका स्तरीय निर्माण सहकारी सम्वय समिति निर्माण ।
- ४सहकारीको एकिकरण,अन्तर्क्रिया ,सामाग्री हस्तान्तरण तथा परीयोजना प्रस्तापतथा प्रतिबेदना तालिम संचालन ।
- ५ सहकारी सम्बन्धि जनगुनासो/संबन्धित निकायको परिपत्रको प्रतिउत्तर ।
- ६ निस्कृय सहकारीको अनुगमन तथा तथ्याङ्क अध्यावधिक ।

शाखा : सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा बाट आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	लाभान्वित संख्या	जम्मा संख्या वा रकम	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नवीकरण	१३९६	१३९६	
२	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नयाँ दर्ता	३२७	३२७	
३	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको लगत कट्टा	७७	७७	
४	आ.व. २०७९/०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग तथा वितरण (वार्षिक)	सबै वडा	रु.६,७७,१९,६७२ /-	
५	व्यक्तिगत घटना दर्ता	७८६	७८६	सबै वडा

शाखा : लेखा शाखा

आ.व. : २०७९/८० महिना : सबै अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१					
सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	८५७५३४००.	६४५२८६५४.६२	७५.२५	२१२२४७४५.३८
२	सामाजिक विकास	१६६५१६६४३.	१५१६७१६३१.१३	९१.०८	१४८४५०११.८७
३	पूर्वाधार विकास	८९३४९५८४.	७९८४६४१६.१	८९.३६	९५०३१६७.९
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	८८४६५१२५.६४	८५८०५७३५.६४	९६.९९	२६५९३९०.
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८२१३७०००.	७२४०८२२४.८१	८८.१६	९७२८७७५.१९
कुल जम्मा		५१२२२१७५२.६४	४५४२६०६६२.३	८८.६८	५७९६१०९०.३४

शाखा: स्वास्थ्य शाखा

आ.व:२०७९।०८० को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

Organisation unit	नेपालीमा	Maipokhari	Maimajhuwa	Luringtar	Mabu	Jamuna	Sandakpur R.M.
		Shrawan 2079 to Asar 2080					
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized-BCG Doses	वि.सि.जी.खोप लगाएको संख्या	38	26	48	20	45	177
Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	डि.पि.टी. पहिलो खोप लगाएको संख्या	38	38	53	23	45	197
Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd	डि.पि.टी. तेस्रो खोप लगाएको संख्या	40	34	52	21	42	189
Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-9-11 Months	दादुरा पहिलो ९-१२ मा खोप लगाएको संख्या	39	38	49	31	42	199
Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-12-23 Months	दादुरा दोस्रो १२-२३ मा खोप लगाएको संख्या	37	35	49	30	41	192
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized-TD(Pregnant Women)-2	टि.डी.२ खोप लगाएको गर्भवतीको संख्या	23	28	33	16	25	125
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized-TD(Pregnant Women)-2+	टि.डी.२ थप खोप लगाएको गर्भवतीको संख्या	10	9	11	7	2	39

Safe Motherhood Program-Antenatal Checkup-First ANC Visit (any time)< 20 Years	९ म.भिन्न कुनै पनि समयमा जाँच गरेको सं.२० वर्ष मुनिको ।	2	6	3	6	3	20
Safe Motherhood Program-Antenatal Checkup-First ANC Visit (any time)≥ 20 Years	९ म.भिन्न कुनै पनि समयमा जाँच गरेको सं.२० वर्ष माथी को ।	46	33	37	28	28	172
Safe Motherhood Program-Antenatal Checkup-Four ANC Visits as per Protocol< 20 Years	तालिका अनुसार ४ पटक जाँच गरेको सं.२० वर्ष मुनिको ।		4	1	2		7
Safe Motherhood Program-Antenatal Checkup-Four ANC Visits as per Protocol≥ 20 Years	तालिका अनुसार ४ पटक जाँच गरेको सं.२० वर्ष माथीको ।	20	22	24	17		83
Safe Motherhood Program-3 PNC Visits as per Protocol	सुत्केरी जाँच गरेको ।	28	28	29	18	26	129
RH&Morbidity-Cervical Cancer-Womens (30-49 Years)-Screened	३०-४९ वर्षको महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच गरेको संख्या	11	20	91	42	30	194
RH&Morbidity-Cervical Cancer-Womens (50+ Years)-Screened	५० वर्षमाथीको महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच गरेको संख्या		18	15	31	10	74
RH&Morbidity-Cervical Cancer-Womens (50+ Years)-Positive	५१ वर्षमाथीको महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँचमा पोजेटिव को संख्या			4	1		5
RH&Morbidity-Cervical Cancer-Womens (30-49 Years)-Positive	३०-४९ वर्षमाथीको महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँचमा पोजेटिव को संख्या			6	2		8
TB-Age group-All New	जम्मा क्षयरोगको संख्या		4	2	3		9

Total New OPD Visits	वहिरङ्ग विभागमा आएको विरामीको संख्या	769	653	1032	1024	1408	4886
Total New OPD Visits Female	वहिरङ्ग विभागमा आएको विरामीको संख्या महिला	489	334	632	660	814	2929
Total New OPD Visits Male	वहिरङ्ग विभागमा आएको विरामीको संख्या पुरुष	280	319	400	364	594	1957
% of OPD New Visits among total population	जम्मा जन संख्यामा जाँच गर्न आएका प्रतिशत	29	20	28.5	33.6	45.4	31.2

Organisation unit		Maipokhari	Maimajhuwa	Luringtar	Mabu	Jamuna	Sandakpur R.M.
Data / Period		Shrawan 2079 to Asar 2080					
6.1 - Percentage of children under one year immunized with BCG		108.6	59.1	100	48.8	109.8	84.7
6.10 - % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib1		108.6	86.4	110.4	56.1	109.8	94.3
6.11 - % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3		114.3	77.3	108.3	51.2	102.4	90.4
6.20 - DPT-HepB-Hib dropout rate (DPT-HepB-Hib 1 vs 3)		-5.3	10.5	1.9	8.7	6.7	4.1
6.21 - DPT-HepB-Hib1 vs MR2 dropout rate		2.6	7.9	7.5	-30.4	8.9	2.5

6.14 - % of children aged 12-23 months immunized with measles/rubella 2		105.7	79.5	100	73.2	100	91.4
6.23 - Measles/Rubella dropout rate		5.1	7.9	0	3.2	2.4	3.5
6.12 - % of children months immunized against measles/rubella 1		111.4	86.4	102.1	75.6	102.4	95.2
6.19A - % of pregnant women who received TD2		59	59.6	60	35.6	55.6	54.1
6.19B - % of pregnant women who received TD2+		25.6	19.1	20	15.6	4.4	16.9
6.15 - % of children immunized with TCV		117.1	84.1	122.4	75.6	102.4	100.5
ANC 1st visit Total		0	0	0	0	0	0
ANC 4th visit Total		20	26	25	19	0	90
Home Deliveries Total		0	0	0	0	2	2
Institutional Deliveries Total		0	0	0	0	0	0
Total Neonatal Deaths		0	0	0	0	0	0
1.1 - % of pregnant women who had at least one ANC checkup		145.5	97.5	85.1	85	79.5	96.5
% of OPD New Visits among total population		29	20	28.5	33.6	45.4	31.2
8.3 - Average number of visits among children aged 0-23 months registered for growth monitoring		8.8	7	9.1	22.9	23.8	13.2
3.1 - % of women aged 30 years and above screened for cervical cancer		1100	3800	10600	7300	4000	26800

3.2 - % of women tested positive for cervical cancer		0	0	9.4	4.1	0	4.9
3.4 - % of women with plevic organ prolapse				63.6		100	68

शाखा : कृषि विकास शाखा

बार्षिक प्रगति विवरण

आ ब २०७९.०८०

क्र.सं.	बिवरण	एकाई	प्रथम चौमासिकको प्रगति	दोस्रो चौमासिकको] प्रगति	तेस्रो चौमासिकको प्रगति	हाल सम्मको प्रगति	कैफियत
१	कृषक समुह दर्ता	संख्या	२	३	१	६	
२	कृषक समुह नबिकरण	संख्या	५	४	४	१३	
३	मकैको बिउ वितरण	के जी		२१०००		२१०००	३ र ५ न वडामा
४	पकेट कार्यक्रमको सुचना	पटक		३		३	
५	परामर्श सेवा	निरन्तर					
६	पत्र चलानी	संख्या	५६	३८	३९	१३३	
७	कृषि शाखाबाट बिउबिजन वितरण	पटक		१	१	२	
८	सुन्तलाको बिरुवा वितरण	संख्या			२७१०	२७१०	३ र ४ न वडामा
९	खायन आलु उत्पादन कार्यक्रम	समुह			४	४	१,२ र ३ न वडामा
१०	माग आधारित किबी पकेट कार्यक्रम	पटक			१	१	

शाखा : योजना शाखा

महिना-श्रावण-असार

आ.व २०७९/८०

सि नं	विवरण	श्रा	भा	अ	का	मं	पु	मा	फा	चै	वै	जे	अ	कैफियत
१	योजना दर्ता	-	३	४	५	८	१५	४६	२८	६१	१०	३७	७५	
२	योजनाको चलानी	-	४	२	१	८	१५	१०१	३१	६०	१३	१६	१६	
३	योजना सम्झौता	-	३	२	३	६	१५	४६	१७	३०	१०	१६	१६	
४	योजनाको भुक्तानी	-	-	२	४	२	१	११	२८	३१	१३	२१	७५	जम्मा १८६
५	निर्माण सेवा दर्ता	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	
६	सामुदायिक होमस्टे सुचिकृत	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
७	सहकारी सुचिकृत	१	-	१	-	-	-	-	१	-	-	-	-	
८	ठेक्का	-	-	-	-	-	३आ	३खो	३स		-	-	-	
८	घ वर्गको निर्माण सेवा सुचिकृत	-	-	५	३	-	-	१	७	२	-	३	-	
९	घ वर्गको निर्माण सेवा अनुमति	-	४	-	२	-	-	-	-	-	-	-	८	
१०	परामर्श सुचिकृत	-	-	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
११	सप्लायर्स	-	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१२	मिडिया प्रा लि	८	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१३	सामुदायिक वन सुचिकृत	१	-	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१४	साना सिचाइ आयोजना दर्ता	-	-	-	२	-	-	-	-	-	-	-	-	
१५	अनुगमन	३	२	२	३	६	१४	९	९	१०	१७	७	१४	
१६	उ स अभिमुखिकरण तालिम	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	

१७	स्वतःप्रकाशन	१	-	-	१	-	-	१	-	-	-	-	-	
१८	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	१	-	-	-	-	सासु.	-	-	-	-	-	-	
१९	अन्य	२	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

.....
तयार गर्ने
टिका देवी वस्त्रेत

सन्दकपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

माबुमोड देउराली इलाम

सन्दकपुर गाउँपालिका स्तरिय को आ व २०७९/८० मा सचालन भएका योजनाहरूको सम्बन्धित भौतिक तथा आर्थिक वार्षिक प्रगति विवरण				
क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	परिमाण	कैफियत
			2079/80	
1	दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि.मी	14+659	
2	ग्रभेल गर्ने कार्य ।	कि.मी	2+085	
3	नयाँ ट्रयाक सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	कि.मी	13+569	
4	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि.मी	42+921	
5	कचि नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि.मी	4+800	
6	आर सि सी ढलाइ सडक निर्माण कार्य ।	कि.मी	0+127.4	
7	सुब्बा दुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ.मी	405.36	
8	मेसिन मेड ज्याविनममा दुङ्गा भर्ने कार्य	घ.मी	1163.5	
9	जियोटेस्टाल राखने कार्य ।	ब.मी	215	
10	गोठ सुधार कार्यक्रम	गोटा	21	
11	खाने पानि योजना			
12	२०एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	12+270	
13	२५ एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	5+285	
14	३२ एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	2+200	
15	४० एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	2+600	
16	५० एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	0+800	
17	११० एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	1+165	
18	२२० एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि.मी	0+054	
19	पोलिथिन टैकी २०० लीटर को	गोटा	16	
20	पोलिथिन टैकी ३०० लीटर को	गोटा	22	
21	पोलिथिन टैकी ५०० लीटर को	गोटा	२१	
22	पोलिथिन टैकी १००० लीटर को	गोटा	9	
23	मेसिन मेड ज्याविनममा दुङ्गा भर्ने कार्य	घ.मी	1865	
24	जियोटेस्टाल राखने कार्य ।	ब.मी	298	
25	कमड हल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्मापित
26	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्मापित
27	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	1	निर्मापित
28	माबु स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	गोटा	1	निर्मापित
29	भ्युटावर निर्माण कार्य	गोटा	1	निर्मापित
30	अन्न भवन स्वास्थ्य क्लिनिक, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, भ्युटावर निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	10	
31	पक्की पुल	गोटा	1	
32	पक्की कुलो ल्यनिङ्ग	कि.मी	0+401	
33	विश्राम घर	गोटा	1	
34	ट्रश पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
35	झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	१	
36	झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्मापित
37	काठे पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
38	वडा भवन निर्माण र तला थप गर्ने कार्य।	गोटा	2	
39	खेल मैदान	गोटा	4	
40	बहुतल्ले विद्यालय भवन	गोटा	7	
41	शूलभ.शीचालय भवन निर्माण ।	गोटा	5	
42	पदमार्ग निर्माण कार्य ।	कि.मी	3+281	
43	पार्क पूर्वाधार निर्माण कार्य	गोटा	२	
44	इस्टविन वितरण	गोटा	१५८	
45	गोवर ग्याँस प्लान्ट (बायो ग्याँस)	गोटा	32	

तयार गर्ने



चेकजाँच गर्ने



प्रमाणित गर्ने

सन्दकपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

माबुमोड देउराली इलाम

सन्दकपुर गाउँपालिका स्तरिय को आ व २०७९/८० मा संचालन भएका योजनाहरूको सम्मिश्र भौतिक तथा आर्थिक वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	परिमाण	कैफियत
			2079/80	
1	दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	5+123	
2	न्याँ ट्रयाक सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+570	
3	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि. मी	1+377	
4	आर सि सी ढलाइ सडक निर्माण कार्य ।	कि. मी	0+127.4	
5	सुख्खा दुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	139	
6	मेसिन मेड ग्याविनममा दुङ्गा भर्ने कार्य	घ. मी	709.5	
7	जियोटेस्टाल राखने कार्य ।	ब. मी	215	
8	खाने पानि योजना			
9	२०एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि. मी	0+120	
10	३२ एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि. मी	0+600	
11	४० एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि. मी	1+200	
12	५० एम एम एच डि पी पाइप पिएन १६टिन	कि. मी	0+300	
13	मेसिन मेड ग्याविनममा दुङ्गा भर्ने कार्य	घ. मी	1865	
14	जियोटेस्टाल राखने कार्य ।	ब. मी	298	
15	कभड हल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन
16	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन
17	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	1	निर्माधिन
18	माबु स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	गोटा	1	निर्माधिन
19	झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
20	झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन
21	वडा भवन निर्माण र तला थप गर्ने कार्य।	गोटा	२	
22	खेल मैदान	गोटा	१	
23	बहुतल्ले विद्यालय भवन	गोटा	७	
24	शुलभ शौचालय भवन निर्माण ।	गोटा	२	
25	पदमार्ग निर्माण कार्य ।	कि. मी	0+४५०	
26	पार्क पूर्वाधार निर्माण कार्य	गोटा	२	
27	गोवर ग्याँस प्लान्ट (बायो ग्याँस)	गोटा	32	

तयार गर्ने

चेक जाँच गर्ने

प्रमाणित गर्ने

१ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)

सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. १ को आ.ब २०७९/०८० को वार्षिक भौतिक प्रगतीको संक्षिप्त विवरण

क्र.स.	बिवरण	परिमाण	इकाई	कैफियत
१	नया सडक निर्माण कार्य	७+०८०	कि.मि	
२	सडक स्तरउन्नती गर्ने कार्य	१७+३७०	कि.मि	
३	ढुङ्गा सोलीङ् गर्ने कार्य	५+०७०	कि.मि	
४	ग्राभेल लगाउने कार्य	०+२०१	कि.मि	
५	सौचालय मर्मत कार्य	२	संख्या	
६	क्लिनिक भवन मर्मत कार्य	२	संख्या	
७	Catchment निर्माण गर्ने कार्य	८	संख्या	
८	खेल मैदान स्तरउन्नती	२	संख्या	
९	टोल भवन मर्मत गर्ने कार्य	१	संख्या	
१०	RCC canal निर्माण गर्ने कार्य	०+०९९	कि.मि	
११	कट्टिच नाली निर्माण गर्ने कार्य	३+५००	कि.मि	
१२	Truss Bridge निर्माण गर्ने कार्य	१	संख्या	
१३	पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्य	०+२३०	कि.मि	
१४	पक्कि पुल निर्माण कार्य	१	संख्या	
१५	polythene water tank १००० लि=	५	संख्या	
१६	polythene water tank ५०० लि=	५	संख्या	
१७	polythene water tank २०० लि=	८	संख्या	
१८	HDPE 25 mm pipe	०+२००	कि.मि	
१९	HDPE 20 mm pipe	४+१००	कि.मि	
२०	वृक्षरोपण कार्यक्रम	१	संख्या	

Sl. No.	S.No. Name	Contract No.	Contract Amount	Contract Date	Contract Completion Date	Contract Start Date	Contract End Date	Contract Value	Contract Value	Contract Value	Contract Status			Contract Details				Contract Status	Contract Type	Contract Value	
											Contract Value	Contract Value	Contract Value	Contract Value	Contract Value	Contract Value	Contract Value				Contract Value
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

...

S.N.	I.S.A. No	Kashtakari Name	Kashtakari Address	Kashtakari Date	Kashtakari Start Date	Kashtakari End Date	Kashtakari Amount	Kashtakari Description	I.S.A. No	Kashtakari Amount	Kashtakari Amount		Kashtakari Date	Kashtakari Amount				Kashtakari Status	Kashtakari Remarks	
											Kashtakari Amount	Kashtakari Amount		Month	Year	Month	Year			
10		Kashtakari Name	Kashtakari Address	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	100000.00	100000.00	100001 27	100000.00	100000.00	10/10/2019	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
11		Kashtakari Name	Kashtakari Address	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	100000.00	100000.00	100001 28	100000.00	100000.00	10/10/2019	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
12		Kashtakari Name	Kashtakari Address	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	100000.00	100000.00	100001 29	100000.00	100000.00	10/10/2019	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00

क्र.सं.	उ.प.के नाम	अवकाश संख्या	आवक अनुक्रम	उम्मीद दिति	आवक मूर्धन्य दिति	आवक मर्यादा दिति	वित्तीयिक रकम	अवकाश लेखनी रकम	उ.प.के लेखनी रकम	अवकाश रकम	अवकाश मध्ये		अवकाश विवरण	प्रति विवरण				वै	पु.सं.	अ.सं.	
											अवकाश लेखनी रकम	अवकाश मर्यादा		आवक	अवकाश	वित्थ	वै				पु.सं.
११	आवकाश लेखनी	आवक संख्या १०९२९४२९	२१६७५.३८	१५/११/२०१९	२०/१२/२०१९	१/११/२०१९	२०००००.००	१२५०००.००	३२९४१.७०	२१९०३४.४१	१२५०००.००	३३,०००.७६	आवकाश लेखनी	१	१	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%
१२	आवकाश मर्यादा	आवकाश संख्या १०९२९४२९	८७३३५५.९२	१३/१०/२०१९	१०/११/२०१९	१५/११/२०१९	३०००००.००	४६२५००.००	१३१२०३.७१	३७९५४१.८६	४६२५००.००	१३१,००३.७१	आवकाश मर्यादा	१+५००	१+५००	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%
													आवकाश मर्यादा	१+६००	१+६००	१००%					
													आवकाश मर्यादा	०+०१६	०+०१६	१००%					
१३	आवकाश लेखनी	आवक संख्या १०९२९४२९	१०६६७१.०६	२१/११/२०१९	२०/०३/२०२०	१४/०३/२०१९	३०००००.००	९२५०००.००	१६४१५.२९	१०९००२५.१	५७५०००.००	१६७,३३५.२९	आवकाश लेखनी	१	१	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%
जम्मा			१२७३४०६३.३६				१०२९४३५०.००	१००३११००.००	१७०००२५.४८	१२३५९३८९.३३	१००३११००.००	१८४४४१६.९६									

४ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)

४ नं वडा को आ व २०७९/०८० संचालन भएका योजनाहरूको वार्षिक प्रगति संक्षिप्त विवरण

क्र.स	कामको विवरण	परिमाण	ईकाई	कैफियत
१	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य	०+७४९	कि .मी	
२	नयाँ सडक खन्ने कार्य	२+९१०	कि .मी	
३	पक्की कुलो बनाउने कार्य	०+१६६	कि .मी	
४	सडक स्तरोउन्ती कार्या	४+३७५	कि .मी	
५	सुख्खा गारो	४७.८१	घ .मी	
६	आर सी सि रिजर्व टैकि निर्माण कार्य १००० ली को	११	गोटा	
७	सडकमा आर.सि.सि.	१५.६८	घ .मी	
८	मेसिन मेड ग्याबियन वाल	२३४	घ .मी	
९	ढुङ्गा सिमेन्ट मेसिनरी वाल	४६.१९	घ .मी	
१०	पदमार्ग निर्माण	०+७५०	कि .मी	
११	पदमार्ग सिँडि ढलान	०+१७६	कि .मी	
१२	भ्यु टावर निर्माण	१	घ .मी	
१३	एच डि पी पाइप २० एम एम	१+७००	कि .मी	
१४	एच डि पी पाइप २५ एम एम	०+५००	कि .मी	
१५	एच डि पी पाइप ११० एम एम	१+१६५	कि .मी	
१६	वडा भवन माथिल्लो तल्ला फिनिसिङ्ग	१	गोटा	
१७	खोप केन्द्र भवन	२	गोटा	
१८	विद्यालय मर्मत	१	गोटा	
१९	फलफुल का विरुवा वितरण	१७००	गोटा	सुन्तला

सन्दकपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

साबुमोड देउराली इलाम

सन्दकपुर गाउँपालिका व न वडाको आ व दे०३५, १५८० मा संकलन गरिएका योजनाहरूको भौतिक तथा वित्तिय वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	उ.व.को नाम	अवधि/वर्ष	अवधि/वर्षको कार्य/कार्यक्रम	सम्पुर्णता प्रतिशत	अवधि/वर्षको अनुमानित खर्च	अवधि/वर्षको अनुमानित आय	सम्पुर्णता प्रतिशत	उ.व.को अनुमानित खर्च	उ.व.को अनुमानित आय	अन्तिम अनुमानित खर्च वा आय	अन्तिम अनुमानित खर्च वा आय		वित्तिय विवरण				शेड	वित्तिय वर्ष
											अवधि/वर्षको अनुमानित खर्च	अवधि/वर्षको अनुमानित आय	वित्तिय वर्ष	वित्तिय वर्ष	वित्तिय वर्ष	वित्तिय वर्ष		
1	मुसुङ्गे रोडको अग्रगण्य सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	६४७०६६.६२	१००%	१०२०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	६४७०६६.६२	४७००००	६४७०६६.६२	४७००००	७०६०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
४	विभिन्न सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	१२०६५७७	१००%	१२०६५७७	२०७५/७६	२०७५/७६	१२०६५७७	९०००००	१२०६५७७	९०००००	१२०६५७७	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
३	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	३०००१५.२४	१००%	३०००१५.२४	२०७५/७६	२०७५/७६	३०००१५.२४	३३२५००	३०००१५.२४	३३२५००	३०००१५.२४	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
५	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
५	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
५	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
६	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
७	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
८	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६
९	सडकको सुदृढीकरण	२०७५/७६	४४७०६६.६२	१००%	४४७०६६.६२	२०७५/७६	२०७५/७६	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	४७००००	४४७०६६.६२	०-१५५	०-१५५	५६.५०	१००	०३६	२०७५/७६

Sl.No	ಪ್ರ.ಸಂ.ನಂ	ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ ವಿವರ		ಅನುದಾನ ವಿವರ				ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ವಿವರ
											ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ		
70		ಅನುದಾನ ವಿವರ	450037.1			2079.1.1.2	450037.1	270000	56637.1	61795.08	670000	67965.08	0-071	0-133	0-045	100	100	
71		ಅನುದಾನ ವಿವರ	435034.08			2079.1.1.1	435034.08	270000	55014.08	69079.24	270000	70679.24	0-000	0-000	0-000	100	100	
72		ಅನುದಾನ ವಿವರ	117438.8			2080.2.08	117438.8	67500	24508.8	117438.8		24508.8	0-000	0-000	0-000	100	100	
73		ಅನುದಾನ ವಿವರ	218006.06			2079.1.1.1	218006.06	180000	26096.06	258742.08	180000	61742.08	0-000	0-000	0-000	100	100	
74		ಅನುದಾನ ವಿವರ	238543.51			2079.1.1.1	238543.51	180000	53543.51	238543.51	180000	53543.51	0-000	0-000	0-000	100	100	
75		ಅನುದಾನ ವಿವರ	166793.90			2080.2.11	166793.90	166793.90	241993.90	166793.90	600000	241708.90	0-000	0-000	0-000	100	100	
76		ಅನುದಾನ ವಿವರ	700000.00			2080.2.11	700000.00	600000	100000.00	700000.00	600000	100000.00	0-000	0-000	0-000	100	100	
77		ಅನುದಾನ ವಿವರ	244203.20			2079.1.1.1	244203.20	400000	65703.20	244203.20	600000	600000.00	0-000	0-000	0-000	100	100	
78		ಅನುದಾನ ವಿವರ	620000.00			2080.2.15	620000.00	277000	91000.00	620000.00	777000	53000.00	0-000	0-000	0-000	100	100	
79		ಅನುದಾನ ವಿವರ	655370.85			2079.1.1.1	655370.85	550000	105370.85	653780.5	550000	26783.50	0-000	0-000	0-000	100	100	
80		ಅನುದಾನ ವಿವರ	435713.4			2079.1.1.1	435713.4	370000	65713.4	430499.98	370000	65713.4	0-000	0-000	0-000	100	100	

क्र.सं.	उप-प्रकल्प का नाम	उप-प्रकल्प का प्रकार	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	अनुदान क्रमांक	अनुदान राशि	अनुदान का प्रकार	अनुदान का विवरण	अनुदान का प्रकार	अनुदान का विवरण	अनुदान का प्रकार		अनुदान का विवरण				अनुदान का प्रकार	अनुदान का विवरण
											अनुदान का प्रकार	अनुदान का विवरण	अनुदान का प्रकार	अनुदान का विवरण	अनुदान का प्रकार	अनुदान का विवरण		
21	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	113488.00	249104111	249104113	27511.02	113488.02	32500	13088.02	113777.04	32500	21277.04	सामाजिक कल्याण	0-040	0-048	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
22	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	112570.71	249104114	249104116	20801.06	112570.71	32500	20070.71	113429.74	32500	20529.74	सामाजिक कल्याण	0-040	0-048	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
23	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	218247.5	249104115	249104117	20801.10	218247.6	160000	64327.6	274327.6		5427.6	सामाजिक कल्याण	0-065	0-065	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
24	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	100251.24	249104116	249104118	20801.14	100251.24	32500	17511.14	117762.38		37751.24	सामाजिक कल्याण	0-070	0-074	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
25	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	309948.08	249104117	249104119	20801.08	309948.08	277500	40004.08	330096.52		62096.52	सामाजिक कल्याण	1	1	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
26	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	214617.30	249104118	20801.10	20801.25	214617.8	185000	33077.8	217975.54	185000	24407.55	सामाजिक कल्याण	1	1	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
27	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	180983.10	249104119	249104120	20801.20	180940.12	32500	18440.12	183019.88		20619.88	सामाजिक कल्याण	0-080	0-084	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
28	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	427054.11	249104120	249104121	20791.12.80	427015.13	277500	40513.11	330477.11	277500	54977.11	सामाजिक कल्याण	1	1	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
29	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	744000			255000	200000	55000		200000		55000	सामाजिक कल्याण	1700	1700		100	सामाजिक कल्याण
30	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	1024024.8	249104121	249104122	20801.15	1023033.38	805500	153531.38	1025002.61		155521.6	सामाजिक कल्याण	0-248	0-248	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
31	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	228888.7	249104122	249104123	20801.16	228888.7	277500	12359.7	309524.74	277500	32024.74	सामाजिक कल्याण	1	1	सि.सी	100	सामाजिक कल्याण
32	सामाजिक कल्याण	सामाजिक कल्याण	100000			100000	100000			100000			सामाजिक कल्याण			सि.सी		सामाजिक कल्याण
कुल			18880000			15581048.68	11129200.00	1254848.68	13074888.60	8444200.00	2303388.69							

३ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)

यस सन्दकपु गाउँपालिका ३ नं. वडाको आ. ब. ०७९/०८० सालको हाल सम्मको भौतिक प्रगती समरी

क्र. स.	कामको विवरण	इकाइ	कैफैयत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	1+863 कि. मी.	
२	सुख्खा गाह्रो लगाउने काम	20.56 घ. मी.	
३	ग्राबेल बिछ्याउने काम	0+673 कि. मी.	
४	सडक नयाँ निर्माण कार्य	0+420 कि. मी.	
५	सडक मर्मत कार्य	11+254 कि. मी.	
६	२० एम एम को पाईप	1+800 कि. मी.	
७	२५ एम एम को पाईप	1+385 कि. मी.	
८	३२ एम एम को पाईप	1+990 कि. मी.	
९	४० एम एम को पाईप	1+000 कि. मी.	
१०	५० एम एम को पाईप	0+300 कि. मी.	
११	२००० ली को टैंकी	1 वटा	
१२	५०० ली को टैंकी	5 वटा	
१३	३०० ली को टैंकी	12 वटा	
१४	२०० ली को टैंकी	7 वटा	
१५	आर सी सी को काम	0+084 कि. मी.	
१६	बिद्घालय भवन निर्माण २ कोठे	1 वटा	
१७	डस्टविन बितरण कार्य	74 वटा	

सन्दकपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

भादमोड देउराली इलाका

सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं वडाको आ व १०९/१८० सारको वार्षिक प्रतिक्रिया प्रतिवेदन

क्र.सं.	वडा नं.	विशेष कार्यक्रम/संस्थाको नाम	कार्य प्रारम्भ	समाप्ति तारीख	कुल अनुमानित खर्च	वित्तिय-व्ययित खर्च	समाप्त भएको तथ्यांक/समाप्त भएको तथ्यांक	उ.म.स. अनुदान रकम	सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त रकम	समाप्त भएको रकम		समाप्त भएको तथ्यांक	वित्तिय विवरण				वडा नं.	कार्य प्रारम्भ	समाप्ति तारीख
										समाप्त भएको तथ्यांक	समाप्त भएको तथ्यांक		आ.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.			
१		सुदूरपश्चिम प्रदेश (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	२०७३/०८	०८/०८/०७९	१००,०००	२००००.००	१८०००.००	३०७३/०८	२१०००.००	१८०००.००	३०००.००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
२		सुदूरपश्चिम प्रदेश (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	२०७३/०८	०८/०८/०७९	१००,०००	२००००.००	१८०००.००	३०७३/०८	२१०००.००	१८०००.००	३०००.००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
													२	१००	१००	१००	१००	१००	१००
													३	१००	१००	१००	१००	१००	१००
													४	१००	१००	१००	१००	१००	१००
													५	१००	१००	१००	१००	१००	१००
													६	१००	१००	१००	१००	१००	१००
													७	१००	१००	१००	१००	१००	१००
३		सुदूरपश्चिम प्रदेश (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	२०७३/०८	०८/०८/०७९	१००,०००	२००००.००	१८०००.००	३०७३/०८	२१०००.००	१८०००.००	३०००.००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	
४		सुदूरपश्चिम प्रदेश (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	२०७३/०८	०८/०८/०७९	१००,०००	२००००.००	१८०००.००	३०७३/०८	२१०००.००	१८०००.००	३०००.००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	
५		सुदूरपश्चिम प्रदेश (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	२०७३/०८	०८/०८/०७९	१००,०००	२००००.००	१८०००.००	३०७३/०८	२१०००.००	१८०००.००	३०००.००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	

क्र.सं.	प्र.सं.	वर्ग	विवरण	प्रारंभिक तिथि	अंतिम तिथि	आवक्य	व्यय	अनुदान	अनुदान	अनुदान		अनुदान	अनुदान				अनुदान	अनुदान	
										अनुदान	अनुदान		अनुदान	अनुदान	अनुदान	अनुदान			अनुदान
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

क्र.सं.	उ.सं.को नाम	विकास कार्यक्रम/प्रकारको नाम	प्रस्ताव अनुदान	मार्गदर्शक दिनांक	कार्य प्रारम्भ भएको दिनांक	कार्य समाप्त भएको दिनांक	अनुदानको प्रकृतिको विवरण	अनुदानको कुल लागत	उ.सं.को अनुदानको रकम	नयाँ अनुदान वा अतिरिक्त रकम	कार्य समाप्त भएको		कार्यको विवरण	प्रस्ताव विवरण				कोष	कार्य प्रकृतिको विवरण	विवरण	
											कार्यको प्रारम्भ भएको	कार्यको समाप्त भएको		प्रकार	प्राप्ति	प्रकार	विवरण				
15	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	54464.86	8/18/2079	11/11/2079	11/11/2079	300000.00	402500.00	81104.86	99049.21	411500.00	87808.21	पुनः स्थापना	2-2079	2-2079	वि.सं.	100.2	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
16	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	229775.41	11/15/2079	2/25/2080	1/25/2080	200000.00	180000.00	86179.41	226179.57	180000.00	41179.57	कार्य प्रारम्भ भएको	2-2079	2-2079	वि.सं.	100	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
17	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	54464.26	3/8/2079	11/11/2079	8/18/2079	300000.00	402500.00	80812.26	54464.26	402500.00	40250.26	पुनः स्थापना	2-2079	2-2079	वि.सं.	100	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
18	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	400000.00	8/11/2079	12/15/2079	12/14/2079	400000.00	170000.00	66305.49	400000.00	470000.00	40000.00	उ.सं.को अनुदान	2-2079	2-2079	वि.सं.	100	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
19	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	311481.07	10/17/2079	2/20/2080	12/24/2080	300000.00	177000.00	64961.07	311481.07	177000.00	17700.07	उ.सं.को अनुदान	2-2079	2-2079	वि.सं.	100	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
20	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	1480000.43	8/1/2079	7/19/2080	20/11/2079	1120000.00	1133125.00	100005.43	1480000.43	100000.00	208700.43	कार्य प्रारम्भ भएको	11-179	11-179	वि.सं.	100	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
21	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	75021.44	20/11/2079	20/08/2080	15-01-2080	75000.00	89571.00	812.44	75021.44	75000.00	812.44	उ.सं.को अनुदान	1	1	वि.सं.	100	राष्ट्रिय कोष	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	
जम्मा							8348000.00	7721900.00				6153825.00	1466414.94								

२ नं वडा भौतिक प्रगति (प्राविधिक)

यस सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडाको आ. ब. ०७९/०८० सालको हाल सम्मको भौतिक प्रगती समरी

क्र. स.	कामको बिबरण	इकाइ	कैफैयत
१	ढुंगा सोलिडिग गर्ने काम	3+702 कि.मी	
२	सडक मर्मत कार्य	1+445 कि.मी	
३	ग्राबेल बिछ्याउने काम	1+034 कि.मी	
४	सडक नयाँ निर्माण कार्य	1+770 कि.मी	
५	२० एम एम को पाईप	6+ 800 कि.मी	
६	२५ एम एम को पाईप	1+800 कि.मी	
७	५० एम एम को पाईप	0+200 कि.मी	
८	१००० ली को टैंकी	1 वटा	
९	५०० ली को टैंकी	11 वटा	
१०	३०० ली को टैंकी	9 वटा	
११	बिद्यालय भवन २ कोठे	1 वटा	
१२	डस्टबिन निर्माण कार्य	84 वटा	
१३	गोठ सुधार कार्यक्रम	21 वटा	
१४	काठे पुल निर्माण	1 वटा	
१५	भलिवल ग्राउण्ड निर्माण	1 वटा	
१६	गोवर ग्यास प्लान्ट निर्माण	32 वटा	
१७	टोड्के झरना सफाई	0+280 कि.मी	

Sl. No.	Account Name	Bank Account Number	Bank Name	Branch Name	IFSC Code	Account Type	Account No.	Account Name	Account Type	Net Worth		Total Net Worth	Asset Breakdown				Total Assets	Total Liabilities	
										Equity	Debt		Fixed Deposit	Current Deposit	Other Assets	Other Liabilities			
01	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

शाखा : महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

सन्दकपुर गा.पा.को महिला तथा बालबालिका शाखाबाट आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

सि नं	कार्यक्रमको विवरण	जिम्मेवार निकाय/व्यक्ति	परिमाण/लाभान्वित संख्या	बजेट	संचालन स्थान	कैफियत
१	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम संचालन	महिला तथा बालबालिका शाखा		५००००	सबै वडा	
२	११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश	महिला तथा बालबालिका शाखा		५००००	सबै वडा	
३	अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण	महिला तथा बालबालिका शाखा	१		४ नं. वडा	
४	अपाङ्गता परिचयपत्र प्रतिलिपि	महिला तथा बालबालिका शाखा	३		वडा नं. ३ र २	
५	व्यवसाय दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	४२ वटा	-	सबै वडा	
६	व्यवसाय नविकरण	सन्दकपुर गा.पा.	१२४		सबै वडा	
७	संस्था दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	७		सबै वडा	
८	संस्था नविकरण	सन्दकपुर गा.पा.	११		सबै वडा	
९	सिफारिस	सन्दकपुर गा.पा.	५६		सबै वडा	
१०	व्यवसाय संशोधन	सन्दकपुर गा.पा.	६ वटा		सबै वडा	

शाखा : शिक्षा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका
शिक्षा शाखाका आन्तरिक कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ. व. २०७९/८०

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित कुल रकम	खर्च भएको रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन	१५००००	१५००००	२६	१००	
२	विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन	२०००००	२०००००	९	१००	
३	विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन	१३००००	१३००००	९	०	
	विषय शिक्षकबाट कक्षा अवलोकन र त्यसकालागि यातायात खर्च	१०००००	०	२६	०	
	विषयगत शिक्षक भेला अन्तर्क्रिया र विशेषज्ञबाट प्रशिक्षण अनुभव आदान प्रदान विषयगत शिक्षण सम्बन्धि कार्यशाला सञ्चालन	१५००००	०	५	०	
	विद्यार्थी प्रोत्साहन	५००००	०	४	०	
४	प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	१०००००	०	६	०	
५	राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड मा विद्यार्थी छनौट तथा सहभागिताका	९५०००	९५०००	१	१००	

६	शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई सामग्री खरिद	१०००००	०	२६	०	
	जेहेनदार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग	१५००००	०	५०	०	
	शैक्षिक क्यालेण्डर	१२००००	१२०००	२४००	१००	
८	आधारभूत विद्यालयहरुलाई डाटा प्रविष्टि	३००००	३०००	९	१००	
९	जन प्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी अन्तर्क्रिया	९५०००	०	२६	०	
१०	प्र.अ तथा शाखाकालाई सञ्चार	९००००	९००००	२६	१००	
११	आधारभूत तहको परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	६५००००	२१३०००	२६	३२।८८	
१२	वालविकास कक्षाकोठा व्यवस्थापन	२०००००	०	२६	०	
१३	प्र अ बैठकका लागि यातायात खर्च	९५०००	९५०००	१०	१००	
१५	शिक्षक पुस्तिका	५००००	५००००	२२८	१००	
	जम्मा	२५५५०००	१०३८०००		३६.३४%	

शाखा: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आ.व २०७९/८० को प्रगति विवरण

सि. नं	आयोजनाको नाम	रोजगारी संख्या	रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति		कूल रोजगारी दिन	विनियोजित बजेट
			महिला	पुरुष		
वाडा नं १						
१	रत्नौले भन्ज्याड खरखरे	७	२	५	७००	४०३९००
२	लाली गुराँस काँक्रे सडक	३	०	३	३००	१७३१००
३	जोर पोखरी काँक्रे सडक	४	१	३	४००	२३०८००
४	वैराचोक भालुपानी सडक	४	१	३	४००	२३०८००
वाडा नं २						
१	गाइखर्क सरस्वती आ.वि मारुने डाँडा सडक	१८	३	१५	१८००	१०३८६००
२	वडा भवन गैरीगाउँ सडक	५	२	३	५००	२८८५००
३	वौद्ध गुम्वा शर्पे सडक	७	१	६	७००	४०३९००
४	टेके गोलाई राम खर्क सडक	११	८	३	११००	६३४७००
५	गाइखर्क हिले सडक	७	२	५	७००	४०३९००
६	भानु आ.वि लाली माझखर्क पदमार्ग	५	३	२	५००	२८८५००
वाडा नं ३						
१	चिज फ्याक्ट्री पुग्ने सडक स्तरोन्नती	४	०	४	४००	२३०८००
२	गजुरमान चौतारा गेहेले सडक स्तरोन्नती	५	२	३	५००	२८८५००
३	सानीमाई तीन महिने सडक स्तरोन्नती	६	३	३	६००	३४६२००
४	लुरिङ्टार माइपोखरी जाने मङ्सिरेभन्ने स्थानमा खुङ्किला सहितको पदमार्ग	३	२	१	३००	१७३१००
५	आसिस चौतारा सरस्वती मा. वि बृहतर सडक	५	२	३	५००	२८८५००
६	सानीमाई छिलिङ्गे सडक स्तरोन्नती	३	१	२	३००	१७३१००
७	आरुवोटे अधिकारी गाउँ मन्दिर चौक सडक	४	२	२	४००	२३०८००
८	ताल गाउँ जिरे माइपोखरी पदमार्ग	३	१	२	३००	१७३१००
९	सानीमाई चाँपगैरी सडक स्तरोन्नती	३	१	२	३००	१७३१००
वाडा नं ४						

१	पक्कु हाडमादेन सडक	७	२	५	७००	४०३९००
२	पाहारे भकारे सडक	६	३	३	६००	३४६२००
३	कोकेटार मिरिक सडक	४	१	३	४००	२३०८००
वाडा नं ५						
१	डाँडाघर खोपी सडक स्तरोन्नती	५	२	३	५००	२८८५००
२	चित्र देवी मार्ग सडक	३	१	२	३००	१७३१००
३	मझुवा पाहाखोला सडक	३	१	३	३००	१७३१००
४	आले ईडला सडक स्तरोन्नती	४	०	४	४००	२३०८००
५	कुवागैरी मेगवर्ने सडक स्तरोन्नती	३	०	३	३००	१७३१००
जम्मा (२७)		१४२	४७	९५	१४२००	८१९३४००

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड देउराली इलाम

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरुको सम्बन्धित भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	परिमाण	कैफियत
१	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	3+838	सडक सख्या जम्म २७ वटा
२	ग्रभेल गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+177	

तयार गर्ने



चेकजाँच गर्ने



प्रमाणित गर्ने

क्र.सं	उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय सन्वयोजक/अध्यक्षको	लाभित अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्पन्नता मिति	काम सम्पन्न गर्नेपर्ने	काम सम्पन्न भएको मिति	सम्पन्नता रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न गर्‍यो		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कै फि यत	
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको खर्चदान		तक्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत				
१	सुरिङ्गटार माइपोखरी जाने मडिसरेभन्ने स्थानमा बुद्धिकला सहितको पदमार्ग	मदन कुण्ड बुजु 9820501191	173158.12	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	173100	173100	58.12	174078	173100	978	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+348	0+148.20	कि.मी	100				
१	आसिस चौतारा सरस्वती मा. वि बृहत्तर सडक	भक्त बहादुर गुरुङ्ग 9818668583	289180.38	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	288500	288500	680.38	294120.67	288500	5620.67	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+110	0+110	कि.मी	100				
१	सान्नीमाई फिलिङ्गो सडक स्तरोन्नती	माधव प्रसाद खतिवडा 9814968423	173150.33	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	173100	173100	50.33	173707.5	173100	607.5	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+053	0+053	कि.मी	100				
१	आरुघोटे अधिकारी गाउँ मन्दिर चौक सडक	श्री सुरेश खालाल 9823191927	230924.78	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	230800	230800	124.78	231560.36	230800	760.36	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+109	0+109.3	कि.मी	100				
१	ताल गाउँ जिरे माईपोखरी पदमार्ग	टिका देवी निरौला9844624662	173143.25	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	173143.25	173100	43.25	173242.2	173100	142.2	पदमार्ग इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+044.60	0+044.7	कि.मी	100				
१	सान्नीमाई चौपगेरी सडक स्तरोन्नती	हरि प्रसाद खतिवडा 9863387162	173101.16	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	173100	173100	1.16	173398.32	173100	298.32	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+044.6	0+044.7	कि.मी	100				
बाँडे न ४																					
१	पक्कु हाडमादेन सडक	बुद्धि बहादुर साउदेन 9803484109	404646.02	2079.11.17	2080.2.31	2080.2.30	403900	403900	748.02	419011.91	403900	15111.91	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+191	0+199	कि.मी	100				
२	पाहाड भकारे सडक	सन कुमार सिम्थु 9815936426	347158.18	2079.11.18	2080.2.31	2080.2.30	346200	346200	958.18	348249.84	346200	2049.84	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+155.5	0+156	कि.मी	100				
३	कोफेटार मिरिक सडक	बुद्धि राई 9804983555	230924.78	2079.11.18	2080.2.31	2080.2.30	230800	230800	124.78	237280.51	230800	6480.51	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+209	0+212	कि.मी	100				
बाँडे न ५																					
१	डाँडाघर खोपी सडक स्तरोन्नती	सम्पदा शेरपा9827993461	290244.91	2079.11.19	2080.2.31	2080.2.30	288500	288500	1744.91	205501.87	288500	-82998.13	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+137	0+097	कि.मी	100				
२	चित्र देवी मार्ग सडक	जगन् गुरुङ्ग 9818576434	173723.23	2079.11.15	2080.2.31	2080.2.30	173100	173100	623.23	178820.4	173100	5720.4	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+061.5	0+062	कि.मी	100				
३	मझुवा पाहाखोला सडक	सानेन्द्र गुरुङ्ग 9847042633	173723.23	2079.11.19	2080.2.31	2080.2.30	173100	173100	623.23	178820.4	173100	5720.4	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+061.5	0+062	कि.मी	100				
४	आले ईडुला सडक स्तरोन्नती	सिला बहादुर थामी 9823778456	232248.89	2079.11.19	2080.2.31	2080.2.30	230800	230800	1448.89	236218.6	230800	5418.6	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+116	0+118	कि.मी	100				
५	कुवागेरी भेगवर्न सडक स्तरोन्नती	देवेन्द्र गुरुङ्ग9808291739	176739.54	2079.11.19	2080.2.31	2080.2.30	173100	173100	3639.54	191672.35	173100	18572.35	इन्ज्या सोलोन गर्न सार्ने ।	0+083	0+082	कि.मी	100				
							8193443.25	8193400.00	162865.92	8354313.08	8193400.00	160913.08									

नया मने

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पेशगीत गर्ने

प्रमाणित गर्ने

शाखा : प्रशासन शाखा

विषय: वार्षिक प्रगति विवरण पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका प्रशासन शाखाबाट आ.ब २०७९।०८० को वार्षिक प्रगति विवरण यस प्रशासन शाखाबाट सम्पन्न भएका कामहरूको विवरण तपशिल बमोजिमको ढाँचामा उपलब्ध गराईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सि.न	महिना	दर्ता	चलानी	जम्मा सिफारिस पत्र	स-शुल्क सिफारिस	नि-शुल्क सिफारिस	फाइलिङ्ग	अन्य पत्रहरू	कैफियत
१.	श्रावण	३१८	१९२	३१	२४	०७	१०	१६१	
२.	भाद्र	१२०	१२९	२५	१७	०८	०८	१०४	
३.	असोज	३३	१३०	२१	१६	०५	०५	१०९	
४.	कात्तिक	१९	११८	०५	०४	०१	१०	५३	
५.	मंसिर	४१	१२०	२०	१०	१०	११	१००	
६.	पुस	८४	१२१	१७	१६	०१	१२	१०४	
७.	माघ	९६	२२४	२१४	१०	२१४	११	२१४	
८.	फाल्गुण	८५	९२	१६	०१	१५	१५	७०६	
९.	चैत	११०	१२८	२४	०३	२१	०६	१०३	
१०.	वैशाख	६०	९४	१६	०२	९२	०२	७८	
११.	जेष्ठ	१३५	९५	१३	०६	८९	०२	८२	
१२.	असार	२२२	१०६	४५	०५	४०	०२	१६	
जम्मा		१३२३	१५४९	४४७	११४	५०३	९४	१६९२	

तयार गर्ने
सरिता देवी खतिवडा
स.म.वि.नि

रजु गर्ने
झमेश मुखिया
क.अ.

Carryover Schemes of 2018/2019 F/Y

Sl. No.	Scheme Name	Scheme No.	Scheme Type	Scheme Status	Scheme Area (Ha)	Scheme Cost (Rs. Lakhs)	Scheme Value (Rs. Lakhs)	Scheme Balance (Rs. Lakhs)	Scheme Location	Scheme No.	Scheme Details		Scheme Status	Scheme Remarks
											Item	Quantity		
1
2
3
4

शाखा : राजश्व शाखा

सन्दकपुर गा पा को आ.ब २०७९/८० को राजश्व शाखाको बार्षिक प्रगति

सि.नं.	आम्दानी शिर्षक	बार्षिक अनुमान	वार्षिक आम्दानी	प्रगति प्रतिशत
१	एकिकृत सम्पती कर	1000000	५७२५०	५.७
२	भुमिकर/मालपोत	1200000	१८५४८९२.३५	१५४.६
३	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	0	-	बाँडपाँडबाट प्राप्त राजश्व खातामा जम्मा भएको
४	वहाल कर	50000	१६४९६६.३६	३२९.९
५	वहाल विरौटी कर	50000	३६०००	७२
६	सडक मर्मत वापत सवारी साधन कर	500000	६०८२५	६.३
७	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	1000000	२७७२५५	२७.७
८	अन्य मनोरोञ्जन कर	1000000	७७९६४०	७८
९	बेरुजू	500000	६०००	१२
१०	अन्य कर	३५८१०००	१२०६४७७.६५	३३.७
११	सिफारिस दस्तुर	1200000	१562697	१३०.२
	सडक बोर्डबाट प्राप्त		५००००००	-
	अन्य संस्थागत		१५२५०००	-
	जलस्रोत सम्बन्धी दस्तुर		५०००००	-
	कुल प्रगति	१००८१०००	१३०३१००३.३६	५९.६

अन्य करमा गा पा बाट सम्झौता भई उठाएको नगदी तथा हाट बजार वापतको साथै विभिन्न बोलपत्रहरुको शुल्क जस्ता समावेश भएको छ । अन्य संस्थागत बाहेक गा पा को मात्र कर र गैरकर राजश्व रु.६००६००३.३६ प्राप्त भएको छ । जसको प्रगति प्रतिशत ५९.६ रहेको छ ।

शाखा : आन्तरिक लेखा परिक्षण



सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड, देउराली, इलाम
स्था-२०७३

प.स. : २०८०।०८९
च.नं

कोशी प्रदेश, नेपाल
मिति: २०८०।०४।१९

श्री सुचना अधिकारी ज्यु
सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम ।

विषय: प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ शाखाबाट त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन माग भएकोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावलि २०७७ बमोजिम कार्यलयको आन्तरिक लेखापरिक्षण(खेस्ता परिक्षण) को कार्य चलिरहेकोले आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्पन्न भए पश्चात मात्र अन्तिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरिने भएको ले सो कार्य सम्पन्न भए पश्चात वार्षिक प्रतिवेदन र अन्तिम त्रैमासिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराइने व्यवहोरा व्यवहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रशासन शाखा ,सन्दकपुर गाउँपालिका


सरोज दहाल
आन्तरिक लेखापरिक्षक

शाखा : न्यायिक समितिको सचिवालय



सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मावुमोड, देउराली, इलाम
स्था-२०७३

विषय :-आ.व.२०७९/०८० को न्यायिक समितिको सचिवालयको प्रतिवेदन ।

१.पृष्ठभूमी


सन्दकपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको एक सचिवालय र सवै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरु रहेका छन । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको न्यायिक अधिकार अन्तरगत केही विवाद वा मुद्दाहरु मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने र केही विवाद वा मुद्दाहरुलाई निरुपण गर्नका लागि समेत स्थानीय न्यायिक अधिकार अनुसार यस न्यायिक समितिको सचिवालय र विभिन्न वडा कार्यालयहरुमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरुबाट गत आ.व २०७६/७७ मा न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिले यथेष्ट प्रयास गरेको छ ।

सवै वडा स्थित मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई मेलमिलापका लागि क्षमता विकास गराउन र समग्र भौतिक वातावरण तयारीका कार्यलाई प्रमुख रुपमा लिइ न्यायिक समितिले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गोष्ठी र अनुगमनको पाटोलाई अघि वढाइयो । कोरोना भाइरसको विषम परिस्थिति र लकडाउनको समयमा समेत न्यायिक समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई खुला राखेको भएतापनि उल्लेख्य उजुरी दर्ता भने हुन सकेन ।


यस गाउँपालिकाको महिला दलित र पिछडिएका नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच कम देखिएको र न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रमा उजुरी गर्नुपर्छ र विवादको समाधान खोज्नु पर्छ भन्ने कुरामा आम नागरिकहरुको चेतनालाई वढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

समग्र रुपमा यस गाउँपालिकाको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक तथा वडाध्यक्ष र वडास्थित मेलमिलाप केन्द्रको उजुरी दर्ता कर्मचारी वीच आपसी समन्वय सहकार्य र सक्रियतालाई भविष्यमा पनि आम नागरिकहरुको विवाद तथा उजुरीहरुको सुनुवाइ र किनारामा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

२.न्यायिक समितिको सचिवालय र मेलमिलाप केन्द्रको संगठन संरचना



(वडा कार्यालयहरु)



३.सवल पक्षहरु

यस गाउँपालिकामा न्यायिक समिति उपाध्यक्ष श्री हरि बहादुर लुङ्गेलीको संयोजकत्वमा सदस्यहरु द्वय श्री नरमाया थेवे र श्री कुमार गुरुङ्ग भएको सक्रिय र मेलमिलापमा अनुभव प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु रहेको चुस्त समिति रहेको छ । न्यायिक समितिको सचिवालयमा सचिव वा उजुरी प्रशासकका रुपमा कर्मचारीको समेत पदपूर्ती रहेको छ । त्यसैगरी वडामा वडाध्यक्ष ज्यूहरु मेलमिलाप संयोजकका रुपमा रहेको र उजुरी दर्ता कर्मचारीका पदमा वडासचिवहरुलाई नै जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । न्यायिक समितिको सचिवालय र इजलाश छुट्टै प्रवन्ध गरिएको र वडागत रुपमा मेलमिलाप केन्द्रहरु रहेको अवस्था छ । भौतिक रुपले छुट्टै कोठाको व्यवस्था र मेलमिलाप तथा न्याय निरुपणका लागि स्थानिय ऐन पारित गरी सोही अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको छ । सूचिकृत मेलमिलाप कर्ताहरुबाट नै मेलमिलाप गराउने व्यवस्था रहेको र प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्षलाई निवेदन र प्रतिवादका समयमा नै एक एक जना मेलमिलाप कर्ता छनौट गर्न लगाइ संयोजकबाट एक जना थप मेलमिलाप कर्ता छनौट गरी सहजकर्ताको भुमिकामा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई निष्पक्ष न्याय र मेलमिलापकर्ताका रुपमा स्थापित गर्ने अवसर रहेको छ ।

४.आ.व.२०७९/८० को प्रगतिको अवस्था

४.१ वडागत समग्र प्रगति

वडा न. १

क्र.सं.	वार्षिक विवरण	वडा नं.	मेलमिलाप कर्ताको नाम/संख्या		विवाद को प्रकार	विवाद को संख्या	मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष					
१	आ.व.०७ ९/८०	१	०	०	०	०	०	०	

वडा न. २

क्र.सं.	वार्षिक विवरण	वडा नं.	मेलमिलाप कर्ताको नाम/संख्या		विवादको प्रकार	विवादको संख्या	मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्वन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष					
१	आ.व.०७ ९/८०	२	०	०	०	०	०	०	

वडा नं. ३

क्र.सं.	वार्षिक विवरण	वडा नं.	मेलमिलाप कर्ताको नाम/संख्या		विवादको प्रकार	विवादको संख्या	मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्वन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष					
१	आ.व.०७ ९/८०	३	०	०		५	१	१	३

वडा न. ४

क्र.सं.	वार्षिक विवरण	वडा नं.	मेलमिलाप कर्ताको नाम/संख्या		विवाद को प्रकार	विवाद को संख्या	मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष					
१	आ.व.०७ ९/८०	४	०	०		४	३	०	१

वडा न. ५

क्र.सं.	वार्षिक विवरण	वडा नं.	मेलमिलाप कर्ताको नाम/संख्या		विवाद को प्रकार	विवाद को संख्या	मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष					
१	आ.व.०७ ९/८०	५	०	०		०	०	०	०

न्यायिक समितिको सचिवालय वा इजलाशवाट

क्र.सं.	वार्षिक विवरण	गा.पा.	मेलमिलाप कर्ताको नाम/संख्या		विवाद को प्रकार	विवाद को संख्या	मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष					
१	आ.व.०७	गा.पा.				२७	२१		६

	९/८०	कार्यालय								
--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

४.२ विवादको प्रकारको आधारमा विवाद दर्ता

विवादको प्रकार	आर्थिक लेनदेन कारोवार	गाली वेइजति	जग्गा सीमा विवाद/ आलीधुर	ज्याला मजदुरी	वाली नोकसानी	आली धुर पानी वाँडफाँड	सामान्य झैझगडा	चरन/घाँस दाउरा	वहु/पुन/सम्बन्ध विच्छेद	अन्य	जम्मा
सचिवालय	१३	२	३	२	१	०			१	५	२७
१ नं वडा	०										०
२ नं वडा	०										०
३ नं वडा	५										५
४ नं वडा	४										४
५ नं वडा	०										०
जम्मा	१९	२	३	२	१	०	०	०	१	५	३६

४.३ फर्स्यौटका आधारमा विवाद

क्र.सं.	वडावाट फर्स्यौट	वडाले न्यायिक समितिमा पठाएको	न्यायिक समितिले फर्स्यौट गरेको	मेलमिलाप हुन नसकी सम्वन्धित निकायमा पठाएको संख्या	आगामी आ.व.मा सरेको
१	३	६	२१		६
जम्मा	९		२१		६

५.आ.व.२०७९/८० को खर्च सम्वन्धी विवरण

उक्त आ.व. मा न्यायिक समिति कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा जम्मा संघीय समानीकरण अनुदानवाट गाउँसभाले विनियोजन गरेको वजेट रकम रु. ६००००० खर्च भएको छ ।

६.समस्या तथा चुनौतीहरु

यस गाउँपालिकाका धेरै जसो विवाद वा मुद्दाहरु गाउँघरमा नै परम्परागत रुपमा मान्यजन र भद्र भलादमीहरुवाट नै मिलापत्र गराउने र मेलमिलाप केन्द्र तथा न्यायिक समिति सम्म आइपुग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसै गरी जनप्रतिनिधि तथा उजुरी दर्ता कर्मचारीहरुलाई उचित तालिमको अभाव रहेको छ । सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुवाट समेत मेलमिलाप वापत केही आर्थिक पारिश्रमिक नपाउने स्थिति वा कम भएको कारण मेलमिलापमा सहभागी हुन रुचि कम देखिन्छ । गाउँघरमा नै अभिलेख नराखी नै मेलमिलाप गराउने पद्धतिका कारण स्थानीय न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रहरुको मासिक र वार्षिक प्रतिवेदनवाट विवाद दर्ता, मेलमिलाप र निरुपण संख्या कम देखिन्छ ।

७.आगामी योजना र कार्यक्रम

यस सन्दकपुर गाउँपालिकाको आगामी आ.व.२०७९/८० मा न्यायिक समितिलाइ अझ प्रभावकारी र न्याय सम्पादनमा व्यवस्थापन गर्नका लागि गत आ.व.२०७९/८० मा देखा परेका समस्या तथा चुनौतिहरुलाई सामना र समाधानको वाटो पहिल्याउँदै थप जिम्मेवार र न्याय सम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याउन सबै मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई सचेत गराइनेछ । मेलमिलाप केन्द्रमा नै उजुरी दर्ता गरि प्रकृयागत र नियम संगत तरीकाले सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुवाट नै मेलमिलाप गराउनका लागि प्रयास गरिनेछ । मेलमिलापमा संलग्न जनप्रतिनिधि कर्मचारी तथा सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम र अभिमुखिकरणको कार्यक्रम तय गरिनेछ । महिला दलित तथा समान्तकृत समुदायको सहभागिता वढाउने कार्यक्रमहरु तय गरिनेछ । समग्र रुपमा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी न्यायिक समिति कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

८.उपसंहार

संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थमा गइसकेको हाम्रो मुलुकमा नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरूप तीन तहको सरकार मध्ये यस स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही न्याय सम्पादनलाई सवै आम नागरिकको विश्वास जित्ने गरी कार्य गर्नलाई सरोकारवाला सवैको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा अघि वढ्नु पर्ने देखिन्छ । सोही अनुसार यस न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रहरुले पनि सवै पक्षको सहयोग सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राखेको छ ।

प्रतिवेदक
धन नारायण श्रेष्ठ
उजुरी प्रशासक

शाखा : विपद् व्यवस्थापन शाखा



सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मावुमोड, देउराली, इलाम
स्था-२०७३

प.स. : २०८०१०८१
च.नं. :

कोशी प्रदेश, नेपाल
मिति: २०८०१०४१११

विषय:-विपदको वार्षिक विवरण सम्बन्धमा ।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम ।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि वार्षिक प्रगति विवरण निम्नानुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

निम्न:

१. विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको - गाउँपालिका स्तरीय र सबै वडाहरूमा
२. विपद व्यवस्थापन कोष भएको र वार्षिक विनियोजन हुने गरेको
३. विपद व्यवस्थापन फोकल पर्सन- तोकिएको
४. आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र- भएको
५. स्थानीय विपद व्यवस्थापन ऐन -भएको
६. विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रगतिको विवरण तपशिल अनुसार छ ।

तपशिलः

क्र.स	विपद्को किसिम	क्षतिको विवरण	विपदमा पर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम	ठेगाना	राहत सामग्री	नगद	गा.पाले गरेको जम्मा खर्च	कैफियत
1	आगलागी	सामान्य	फुर्वसाङ्गे शेर्पा	सन्दकपुर-५	१८८९०	२००००	३८८९०	
२	पहिरो रोकथाम	सामान्य	वाटो माथि पहिरो	साविक मावु ६	१३१८०५		१३१८०५	११० मिमि को पाइप १५० मी र त्रिपाल
३	राहत सामग्री भण्डारण	प्रतिकार्य	शाखामा भण्डारण	सन्दकपुर गाउँपालिका	६२४०८		६२४०८	
४	कोरोना रोकथाम खोप	प्रतिकार्य	सर्वसाधारण लाभग्राही	भ्याक्सिनेशन स्वास्थ्य शाखावाट			७३२००	
५	पहिरो	विस्थापित	खेमराज सुवेदी	सन्दकपुर-३		५००००	५००००	
६	आगलागी	सामान्य	हर्कमान राई र छेत्र शेर्पा	सन्दकपुर ४/५	३१८५०	१५०००	४६८५०	
७	आगलागी		दिपेश गुरुङ	सन्दकपुर-५	०	१५०००	१५०००	
८	रेविज रोकथाम	रोकथाम	प्रभावित क्षेत्र वडा १/३	पशु शाखा मार्फत			६४००	
९	रेवज रोकथाम	रोकथाम	प्रभावित क्षेत्र वडा १/३	पशु शाखा मार्फत			३५७८५०	
१०	रेविज रोकथाम	भ्याक्सिनेसन	प्रभावित क्षेत्र वडा १/४	पशु शाखा मार्फत			१४४००	
११	राहत सामग्री भण्डारण	रोकथाम	प्रभावित क्षेत्र र व्यक्ति	सन्दकपुर	३४९७५		३४९७५	
१२	आगलागी		दिपेश गुरुङ	सन्दकपुर ५	१८०८०		१८०८०	
१२	आगलागी	१लाख वरावर	जस वहादुर राई	सन्दकपुर-२		२००००	२००००	

१३	आगलागी	कुनिउ जलेको सामान्य	कमल प्रसाद सापकोटा र बुद्ध वहादुर राई	सन्दकपुर-५		१००००	१००००	
१४	चट्याङ	गाइ गोठ	सोम कुमार राई	सन्दकपुर-१		१००००	१००००	
१५	चट्याङ		करसिंह राई	सन्दकपुर ५		७०००	७०००	
१६	चट्याङ		लाल वहादुर राई	सन्दकपुर-१		१००००	१००००	
१७	चट्याङ	घरमा क्षति	रामचन्द्र देउसाली	सन्दकपुर-३		५०००	५०००	
१८	चट्याङ	घरमा क्षति	राम वहादुर राई	सन्दकपुर-३		५०००	५०००	
१९	आगलागी	पुर्ण क्षति	लुमणी पाठक	सन्दकपुर-३	९९९५	२००००	२९९९५	
२०	चट्याङ	घरमा क्षति	गुञ्जमान ग्याङमी	सन्दकपुर-३		५०००	५०००	
२१	वाढी पहिरो तथा आगलागी	कोवोकलेक्ट सफ्टवेयरमा भएको विवरण अनुसार	कोवोकलेक्ट सफ्टवेयरमा भएको विवरण अनुसार	जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भुक्तानी		२४५०००	२४५०००	हाल सम्म लाभग्राहीहरुले नपाएको हुदा गुनासो रहेको
२२	चट्याङ	घरमा क्षति	भक्त व गुरुङ	सन्दकपुर ३		५०००	५०००	
२४	लम्फी स्कीन		प्रभावित क्षेत्र	सन्दकपुर-सवै वडा	९४३०००		९४३०००	
२५	लम्फी स्कीन		प्रभावित क्षेत्र	सन्दकपुर-सवै वडा	९९९८५०		९९९८५०	
२६	लम्फी स्कीन		प्रभावित क्षेत्र	सन्दकपुर-सवै वडा	९९९८५०		९९९८५०	
२७	लम्फी स्कीन		प्रभावित क्षेत्र	सन्दकपुर-सवै वडा प्राविधिक खर्च		८६५७५	८६५७५	
२८	सामाग्री भण्डारण	रोकथाम	शाखामा भण्डारण	सन्दकपुर-३	८८९९५		८८९९५	

२९	आगलागी		लाकपा शेर्पा	सन्दकपुर ५	४७१०		४७१०	
३०	लम्फी स्कीन	रोकथाम	प्रभावित क्षेत्र	सन्दकपुर-सवै वडा	१५००००		१५००००	
३१	पहिरो	राहत	राज वहादुर खाम्दाक	सन्दकपुर ५		१००००	१००००	
३२	पहिरो	राहत	तिल वहादुर खाम्दाक	सन्दकपुर-५		१००००	१००००	
	जम्मा				३४७३८३८	५४८५७५	४४९३१५३	

शाखा : कृषि विकास शाखा



सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पशु सेवा शाखा
माबु मोड, देउराली, इलाम
चौमासिक प्रगति विवरण
आ.व. २०७९/८०



क्र.सं.	विवरण	एकाई	प्रथम चौमासिकको प्रगती	दोस्रो चौमासिकको प्रगती	तेस्रो चौमासिकको प्रगती	हाल सम्मको प्रगती	कीफायत
१	उपचार सेवा	-	१२३६	१५२९	४२०६	६९७१	
१.१	अन्य उपचार सेवा (लम्फी सहित)	संख्या	१२०५	१२७७	३९४७	६४२९	
१.२	माईनर सर्जिकल उपचार सेवा		२६	२३७	२४७	५१०	
१.३	गाईनोक्लोजिकल उपचार सेवा		५	१५	१२	३२	
२	प्रयोगशाला सेवा		२२	२२	१९	६३	
२.१	गोबर परिक्षण सेवा	संख्या	११	१२	१६	३९	
२.२	पिसाव परिक्षण सेवा		६	०	०	६	
२.३	दुग्धो परिक्षण सेवा		५	५	३	१३	
३	कृतिम गर्भाधान सेवा	संख्या	८५७	९४२	६२६	२४२५	
३.१	गाई		८३१	८९७	५९३	२३२१	
३.२	मैसी		१५	४०	१६	७१	
३.३	बाछा		११	५	१७	३३	
४	खोप सेवा	संख्या	७००	०	३०००	३७००	
४.१	रेविज खोप सेवा		७००	०	०	७००	
४.२	खोरित खोप सेवा		०	०	०	०	
४.३	पि.पि.आर. खोप सेवा		०	०	०	०	
४.४	स्वाइडन फिभर खोप सेवा		०	०	०	०	
४.५	रानिखेत खोप सेवा		०	०	०	०	
४.६	लम्फि स्किन खोप सेवा	०	०	३०००	३०००		
५	अन्य सेवा / कार्यक्रमहरु						
५.१	परामर्श सेवा		निरन्तर				
५.२	पत्र चलाउने	संख्या	१९	१४	१४	४७	
५.३	कार्यक्रम संचालन	पटक	०	१	०	१	


सिवाय / पेश गर्ने
सविन भट्टराई

नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक

शाखा : नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम (प्राविधिक)

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

माबुमोड देउराली इलाम
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम
आ.व.-२०७९/८०

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	वडाहरू	सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत छनौट भएका घर संख्या	हाल सम्म भुक्तानी भइसकेका हरको संख्या	बाँकी रहेको संख्या	कैफियत
१	१ नं वडा, माइपोखरी	९०	७	८३	
२	२ नं वडा, माइमझुवा	१४०	८	१३२	
३	३ नं वडा, सुलुबुङ्गा	९०	१६	७४	
४	४ नं वडा, माबु	९०	४	८६	
५	५ नं वडा, जमुना	९०	१५	७५	
	जम्मा	५००	५०	४५०	