




सन्दकपुर गाउँपालिका

बार्षिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०८०/०८१



गाउँपालिकको कार्यालय
माबुमोड, देउराली, इलाम
कोशी प्रदेश, नेपाल

बिषय सुची

वडागत प्रगति विवरण	4
वडा नं १ माईपोखरी सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	4
वडा नं. १ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण	5
वडा नं २ माईमझुवा सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	6
गाउँपालिका अन्तर्गतको बजेटबाट सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को लागि तर्जुमा भएका योजनाहरु:.....	7
वडा नं ३ सुलुबुङ सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण	8
वडा नं ४ माबु सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण	9
वडा नं ५ जमुना सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	10
प्रशासन शाखा	11
लेखा शाखा	12
योजना शाखा.....	14
प्राविधिक शाखा	15
सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/८१ मा संचालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण	15
सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक संचालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	16
साना सिंचाई.....	23
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा	24
वडागत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	26
सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण.....	26
सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	27
सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा वार्षिक प्रधानमन्त्री सरोजगार कार्यक्रम वाट सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	31
सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण.....	35
सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	36
सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण.....	38
सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	39
सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण.....	41

सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	42
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको सम्मिश्रित भौतिक प्रगति विवरण	43
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	44
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा वार्षिक प्रधानमन्त्री सरोजगार कार्यक्रम वाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	47
कृषि विकास शाखा	49
पशु शाखा	50
पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	52
महिला तथा बालबालिका शाखा	53
आ.व. २०८०/०८१ को ज्येष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	54
आ.व. २०८०/०८१ को अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण वार्षिक प्रगति विवरण	55
स्वास्थ्य शाखा	56
राजश्व शाखा	58
लघु उद्यम विकास शाखा	59
सहकारी शाखा	60
शिक्षा शाखा	61
जमुना आयुर्वेद औषधालय	62
जेष्ठ नागरिक सेवा प्रतिवेदन	62
पूर्वकर्म पञ्चकर्म प्रतिवेदन	62
योग सेवा प्रतिवेदन	63
स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा प्रतिवेदन र गाउँघर आयुर्वेद क्लिनिक प्रतिवेदन	67
न्यायिक समितिको सचिवालय	68
बिपत व्यवस्थापन शाखा	69

वडागत प्रगति विवरण

वडा नं १ माईपोखरी सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

विवरण									राजश्व	
महिना	दर्ता	चलानी	सिफारिस	बैठक	नाता प्रमाणित	मेल मिलाप	अनुगमन	कार्यक्रम	आम्दानी	मालपोत
साउन	४०	४८	४४	२	४	०	०	४	१८,८०६.००	४६,८३३.४०
भदौ	४१	४७	४०	३	७	०	१	१	३८,३९०.००	१८,४५७.३८
असोज	४०	४२	४१	२	१	०	१	०	३१,३१४.००	१,२८,१९०.८७
कार्तिक	५०	५२	४९	२	३	०	२	२	४३,२२०.००	१५,२८०.००
मंसिर	४०	५०	४६	२	४	०	१	१	१४,४५०.००	१४,६९१.००
पुस	२३	२६	२२	२	४	०	१	०	७,२५०.००	७,०१५.००
माघ	७०	७६	६९	३	७	१	२	१	३५,२२०.००	३,२६७.००
फागुन	६५	७५	६९	२	६	१	२	०	३०,१५०.००	१३,१८७.००
चैत्र	५०	५३	४७	३	६	०	२	२	३६,५५०.००	१४,७८६.००
बैशाख	५१	५१	४९	३	२	०	४	०	१०,६००.००	१९,७३८.००
जेठ	३६	३६	३२	५	४	१	६	१	१३,४५४.६०	११,८३४.००
असार	६०	६६	६४	३	२	१	६	३	१३,३५४.१२	३९,९०५.७०
जम्मा:-	५६६	६२२	५७२	३२	५०	४	२८	१५	२९२७५८.७२	३३३१८५.३५
जम्मा राजश्व									६२५९४४.०७	

तयार गर्ने: अनिश लुइटेल्
वडा सचिव

वडा नं. १ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका
कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

महिना	विवरण					
	जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बिबाह दर्ता	बसाई सरी आएको परिवार	बसाई सरी गएको परिवार
साउन	४	३	०	१	०	०
भदौ	२	१	०	०	०	१
असोज	९	३	०	४	१	२
कार्तिक	४	१	०	२	०	२
मंसिर	७	२	०	३	०	१
पुस	२	१	०	५	०	०
माघ	५	५	०	१	०	०
फागुन	६	४	०	३	०	१
चैत्र	७	१	०	१	०	०
बैशाख	८	३	०	२	०	०
जेठ	६	०	१	६	०	०
असार	४	२	०	०	०	०
जम्मा:-	६४	२६	१	२८	१	७

वडा नं २ माईमझुवा सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	कै. फि
१	दर्ता	१०	१०	१६	१४	५०	
२	चलानी	३९१	१८१	२१४	२३८	१०२४	
३	सिफारिस	३६१	१४६	१७६	२०६	८८९	
४	फाईलिङ	२१	११	११	१९	६२	
५	नागरिकता	१२	२८	३०	२५	९५	
६	नाता प्रमाणित	१८	७	८	७	४०	
७	व्यक्तिगत घटनादर्ता	३८	२६	२६	२३	११३	
८	बैठक तथा कार्यक्रम	६	६	६	१०	२८	
९	मेलमिलाप	०	०	०	०	०	
१०	अनुगमन	०	७	११	१८	३६	
११	राजस्व संकलन	१,९३,७७३/-	२,६२,४८५/-	१,६७,७८०/-	१,९०,३५२/-	८,१४,३९०/-	
१२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु	३७,४५,८६४/-	३७,५२,६९४/-	३९,२५,५०८/-	४१,३७,४७४/-	१,५५,६१,५४०/-	

तयार गर्ने: हेमराज कार्की
वडा सचिव

गाउँपालिका अन्तर्गतको बजेटबाट सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को लागि तर्जुमा भएका योजनाहरू:

क्र.सं.	कार्यक्रम आयोजना/ क्रियाकलापको नाम/	जम्मा विनियोना	कैफियत
१.	शैक्षिक सुधार कोचिङ(श्याम्बल मा.वि.)	८०,०००/-	सम्पन्न
२.	भानु आ.वि विद्यालय सिकाई व्यवस्थापन	६०,०००/-	सम्पन्न
३.	प्राविधिक धार अध्ययन विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम	४०,४९०/-	सम्पन्न
४.	खेलकुद कार्यक्रम	१,२०,०००/-	सम्पन्न
५	कमेरे महविर सडक	१,००,०००/-	सम्पन्न
६	बौद्ध गुम्बा सापडाँडा सडक	२००,०००/-	सम्पन्न
७	विस्तारे गुफा आवे सडक	२,००,०००/-	सम्पन्न
८	शिव पञ्चायन मन्दिर बनवारी कोईरालेटार सडक	४,००,०००/-	सम्पन्न
९	२ नं वडा भरिका सडक मर्मत	५,५१,४८०/-	सम्पन्न
१०	श्याम्बल मा.वि. फर्निचर खरिद	१,२०,०००/-	सम्पन्न
११	महिला क्षमता विकास तालिम	८०,०००/-	सम्पन्न
१२	२ नं वडा घरदुरी सर्वेक्षण	१,३०,०००/-	सम्पन्न
१३	विपद व्यवस्थापन	३,८३,९९०/-	सम्पन्न
१४	वडा पर्यटन विकास	३,२०,३९०/-	सम्पन्न
१५	वडा भित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको फोटो संकलन	५०,०००/-	सम्पन्न

वडा नं ३ सुलुबुङ सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	झ.श
१	दर्ता	३४९	८	१५	१९	३९१	
२	चलानी	१८५	२१०	२१९	२५९		
३	सिफारिस	१७१	१९४	१७६	२४०	७८१	
४	फाईलिङ	१२	१०	१२	१४	४८	
५	नाता प्रमाणित	१४	१६	११	७	८८	
६	व्यक्तिगत घटनादर्ता	१७	३४	२५	३०	१०६	
७	बैठक तथा कार्यक्रम	८	९	११	१४	४२	
८	मेलमिलाप	०	०	१	१	२	
९	अनुगमन	०	१	३	५	९	
१०	राजश्व संकलन	१,८१,७८९/-	२६२४३६/-	२,३८,१६५.१०/-	२४०७२७/-	९,२३,११७.१०/-	
११	सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु	३६६७६८०/-	३६८३९६१/-	३८२३६८३/-	३९७००३४/-	१,५१,४५,३५८/-	

(अक्षरूपी:एक करोड एकावन्न लाख पैतालीस हजार तीन सय अन्ठाउन्न -)

तयार गर्ने: सोनाम सिंह गोले
वडा सचिव

वडा नं ४ माबु सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक मा सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण संलग्न वार्षिक प्रतिवेदन

सि.नं.	कामको विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१	दर्ता	५	८	८	५	२६
२	चलानी	१८०	१४०	२०९	२२५	७५४
३	फाइलिङ्ग	१०	९	९	११	३९
४	सिफारिस	१६९	११९	१४२	२१३	६४३
५	पञ्जिकरण	३२	२८	३१	३४	१२५
६	राजस्व संकलन	१८११५५	२६८१२६.९९	२७४६६.४	३१४५३४.९	१०३८२८३.२
७	वैठक	८	८	९	१०	३५
८	नाता प्रमाणित	११	१२	१०	७	४०
९	मेलमिलाप	१	२	४	३	१०
१०	अनुगमन	४	११	१२	१७	४४
११	कार्यक्रम	८	१०	११	१०	३९
१२	सामाजिक सुरक्षा	३५२६४६०	३५७०४२४	३५९७७५०	३६६१६८७	१४३५६३२१
१३	अन्य					

तयार गर्ने: द्वारिकाधीस घिमिरे
वडा सचिव

वडा नं ५ जमुना सन्दकपुर इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

सि.न.	कामको विवरण	प्रथम त्रैमासिक	दोश्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१	दर्ता	११	१४	१४	१७	५६
२	चलानी	७१	८१	१५७	१४६	४५५
३	फाइलिङ	१८३	२००	३४२	३९७	११२२
४	पंजीकरण	२८	२७	३३	५१	१३९
५	सिफारिस	६१	६८	११९	१३३	३८१
७	राजस्व संकलन	१३१४८७	५५२५१६२	१७३०१०१९	३७६८०१	२३३३४४६९
८	बैठक	९	९	९	९	३६
९	नाता प्रमाणित	११	९	१८	१७	५५
१०	मेलमिलाप	०	०	०	०	०
११	अनुगमन	०	५	१२	३३	५०
१२	कार्यक्रम	१	२	२	४	९

तयार गर्ने: अन्जली गजराज चौधरी
वडा सचिव

प्रशासन शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालयको आ.ब २०८०/०८१ सालको त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	महिना	कामको विवरण			सिफारिस विवरण		फाइलिङ्ग	कैफियत
		दर्ता	चलानी	अन्य पत्र	शु- सिफारिस	नि.सिफारिस		
१.	साउन	२२८	७०	७०	-	७०	३	
२.	भदौ	१६७	१३०	१६६	४१	९०	१	
३.	असोज	८१	९४	८४	९	९	१	
४.	कात्तिक	३५	८२	५१	६	१९	२	
५.	मंसिर	९१	९८	८६	५	७	१	
६.	पुस	७१	९९	६३	१९	२	१	
७.	माघ	९६	९९	८७	८	४	१	
८.	फाल्गुन	१६२	१०२	८२	१७	३	१	
९.	चैत	९०	१३८	१४२	११	१०	१	
१०.	वैशाख	८७	१४१	१०३	१३	६	१	
११.	जेष्ठ	१३२	१३८	१००	१८	१	१	
१२	असार	२५३	१६०	९६	२०	१२	२	
जम्मा		१४९३	१३५१	११३०	१६७	२३३	१४	

लेखा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका लेखा शाखाको आ .व २०८० /८१ को क्षेत्रगत बार्षिक प्रगति विवरणः

आ.व. : २०८०/८१ महिना : सबै अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१					
क्र.सं.	क्षेत्र/ उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	७,९९,०७,८६२.८२	६,३०,५९,८०३.९२	७८.९२	१,६८,४८,०५८.९०
२	कृषि	१,३३,८१,३०४.००	१,२४,८०,६७८.४२	९३.२७	९,००,६२५.५८
३	उद्योग	१५,००,०००.००	११,५८,७५६.००	७७.२५	३,४१,२४४.००
४	पर्यटन	१,५२,६५,४५८.८२	१,२७,५८,१६७.०१	८३.५८	२५,०७,२९१.८१
५	सहकारी	२,००,१००.००	१,९८,८१०.००	९९.३६	१,२९०.००
६	जलश्रोत तथा सिंचाई	४,५९,७४,०००.००	३,३४,३८,३२८.४९	७२.७३	१,२५,३५,६७१.५१
७	पशुपन्छी विकास	३५,८७,०००.००	३०,२५,०६४.००	८४.३३	५,६१,९३६.००
८	सामाजिक विकास	१७,८३,६८,५९३.२५	१५,९३,२४,८८६.४३	८९.३२	१,९०,४३,७०६.८२
९	शिक्षा	११,०९,९७,४९३.२५	१०,४६,७७,७७१.९५	९४.३१	६३,१९,७२१.३०
१०	स्वास्थ्य	३,५७,५५,०००.००	२,६५,५७,२३७.८८	७४.२८	९१,९७,७६२.१२
११	खानेपानी तथा सरसफाई	३१,५३,०००.००	२७,०१,६२०.००	८५.६८	४,५१,३८०.००
१२	भाषा तथा संस्कृति	३०,६८,१००.००	२१,६४,९२४.४८	७०.५६	९,०३,१७५.५२
१३	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	३९,७५,०००.००	३४,६६,८५०.००	८७.२२	५,०८,१५०.००
१४	युवा तथा खेलकुद	१,२०,७०,०००.००	१,१५,५७,३०७.१२	९५.७५	५,१२,६९२.८८
१५	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	९३,५०,०००.००	८१,९९,१७५.००	८७.६९	११,५०,८२५.००
१६	पूर्वाधार विकास	६,६९,००,९१३.९५	५,९८,६१,४९६.८९	८९.४८	७०,३९,४१७.०६
१७	यातयात पूर्वाधार	५,१८,०२,०६४.९५	४,६३,६९,२५३.९४	८९.५१	५४,३२,८११.०१
१८	भवन, आवास तथा सहरी विकास	७७,४२,८४९.००	६६,६८,५६५.१८	८६.१३	१०,७४,२८३.८२
१९	ऊर्जा	१३,०६,०००.००	११,८०,८२८.००	९०.४२	१,२५,१७२.००
२०	संचार तथा सूचना प्रविधि	१,००,०००.००	१०,८००.००	१०.८	८९,२००.००

२१	सम्पदा पूर्वधार	२९,५०,०००.००	२७,७०,६२४.३१	९३.९२	१,७९,३७५.६९
२२	पुननिर्माण	३०,००,०००.००	२८,६१,४२५.४६	९५.३८	१,३८,५७४.५४
२३	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,४५,०५,४६८.४८	९३,९०,००४.७१	६४.७३	५१,१५,४६३.७७
२४	वातावरण तथा जलवायु	१३,००,०००.५०	५,९२,५००.४६	४५.५८	७,०७,५००.०४
२५	विपद व्यवस्थापन	२०,८३,९९०.००	२०,७६,७७५.००	९९.६५	७,२१५.००
२६	मानव संसाधन विकास	९,५०,९५९.७०	९,३७,९०९.००	९८.६३	१३,०५०.७०
२७	कानून तथा न्याय	८,४८,०००.००	८,३५,४२०.००	९८.५२	१२,५८०.००
२८	शासन प्रणाली	३०,५०,०००.००	०.००	०	३०,५०,०००.००
२९	तथ्यांक प्रणाली	१९,५०,५९६.२८	११,३७,०८४.००	५८.२९	८,१३,५१२.२८
३०	गरिबी निवारण	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
३१	श्रम तथा रोजगारी	३,८३,०००.००	२,००,४००.००	५२.३२	१,८२,६००.००
३२	योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन	५,९६,२००.००	५,९६,२००.००	१००	०.००
३३	प्रशासकीय सुशासन	९६,०००.००	९६,०००.००	१००	०.००
३४	वित्तीय सुशासन	३०,४६,७२२.००	२९,१७,७१६.२५	९५.७७	१,२९,००५.७५
३५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,१६,६४,६००.००	६,२८,४९,२५०.६३	८७.७	८८,१५,३४९.३७
३६	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,१६,६४,६००.००	६,२८,४९,२५०.६३	८७.७	८८,१५,३४९.३७
कुल जम्मा		४१,१३,४७,४३८.५०	३५,४४,८५,४४२.५८	८६.१७	५,६८,६१,९९५.९२

योजना शाखा

आ.व २०८०/०८१ मा सन्दकपुर गाउँपालिकाको योजना शाखामा भएका कामको प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण	बार्षिक प्रगति	कैफियत
१	योजना दर्ता	२९९	
२	योजना चलानी	२२६	
३	योजना सम्झौता	९१	
४	योजनाको भुक्तानी	१२८	
५	ठेक्का सुचना आह्वान	१३	
६	निर्माण सेवा र अन्य सेवा सुचिकृत	८२	
७	साना सिचाइ आयोजनाको दर्ता	१	
८	निर्माण सेवा दर्ता	-	
९	टोल विकास संस्था दर्ता	२६	
१०	सार्वजनिक सुनुवाई	३	
११	योजना अनुगमन	७०	
१२	टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण तालिम	१	
१३	अन्य	-	

प्राविधिक शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ मा संचालन भएका योजनाहरूको सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
1	आर सि सी सडक ढलाइ गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+261	
2	पक्कि नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+275	
3	कच्ची नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	16+445	
4	दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	12+531	
5	ग्रावेल गर्ने कार्य ।	कि. मी	446	
6	मेसिन मेड ग्याविथन सहित दुङ्गा भर्ने कार्य ।	घ. मी	2232	
7	जियोटेस्टाल राख्ने कार्य ।	ब. मी	770	
8	सडक नया ट्रायाक विस्तार गर्ने कार्य ।	कि. मी	3+145	
9	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि. मी	52+713	
10	पदमार्ग निर्माण कार्य ।	कि. मी	0+760	
11	सुख्खा दुङ्गा को पर्खाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	51.5	
12	सिमेन्ट दुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	75.19	
13	खाने पानि योजना (5000) लिटर पोलीथीन टेकी एक थान	गोटा	1	
14	63 एम. एम. एन. पि. थि को एच.डि.पी. पाइप ।	कि. मी	0+110	
15	40 एम. एम. एन. पि. थि को एच.डि.पी. पाइप ।	कि. मी	0+600	
16	32 एम. एम. एन. पि. थि को एच.डि.पी. पाइप ।	कि. मी	0+750	
17	कभड हल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	१	
18	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	१	
19	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	१	निर्माधिन
20	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	१	निर्माधिन
21	फलामे ट्रस पुल	गोटा	१	
22	काठे पुल नर्माण	गोटा	१	
23	आर सि सी कल्भर्ट	गोटा	३	
24	झोलुङ्गे पुल निर्माणा गर्ने कार्य ।	गोटा	१	निर्माधिन
25	वडा कार्यालय तला थप ।	गोटा	२	
26	विध्यालय छाना प्रतिस्थापन	गोटा	२	
27	टोल भवन मर्मत	गोटा	१	
28	खेल मैदान स्तरउन्नती	गोटा	१	
29	मन्दिर मर्मत	गोटा	३	
30	गुम्बा निर्माण	गोटा	१	
31	पोखरी संरक्षण कार्या	गोटा	१	
32	गोबर ग्यास निर्माण ६ घनको १ र २ नं वडामा	गोटा	३२	
33	पोखरी संरक्षण कार्या	गोटा	१	

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को बार्षिक संचालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	योजनाको नाम र स्थान	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान रकम रु	सम्प्लोता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम रु	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम रु कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम रु	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम रु	कार्य सम्पन्न मध्ये	
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको रकम रु	उपभोक्ता को श्रमदान रकम रु
1	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-01	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	7305606.7	8/17/2080	1/16/2081	2/1/2081	7032500.00	3301587.06			3301270.13	
2	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-07दोस्रो फेज	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	3731022.95	11/22/2080	15/03/2081	11/3/2081	3731022.95	2116488.43			2116488.43	
3	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	999901.49	6/1/2081	15/03/2081	2/2/2081	999901.49	999901.49			907734.62	
4	गजाधर धनमाया रगशाला SRM/NCB/WORKS/080/081-02	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	5015640.7	17/8/2080	16/1/2081	30/2/2081	4850000.00	2887082.75			2887082.75	

5	गजाधर धनमाया सगशाला ठेका न.:- SRM/NCB/WORK/080/0 81-10 दोस्रो फेज	Mahendar br dhahal Aanand Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	2641414.35	22/11/2 080	15/03/2 081	14/03/2 081	1962917.2 5	1776629. 06			1902780. 29		सार्वजनिक शौचालय आठ कोठे पक्क निर्माण कार्य ।	1	1	गोटा	100	" "	" "
6	नमुना माइपोखरी देउराली पर्यटन पुर्वाधार निर्माण ISRM/NCB/WORKS/080/ 081-03	New Pathibhara Nirman Sewa Sanjeeb Neupane Ilam-09, Nepal ९८५२६६२६४४	1989470.9	8/17/20 80	1/16/20 81	24/9/20 80	1850000	1215684. 98			1249280. 78		सडक आर .सि.सि ढलाइ	0+063. 7	63.42	कि. मी	100	समापिक रण	" "
7	नमुना माइपोखरी देउराली पर्यटन पुर्वाधार निर्माण ISRM/NCB/WORKS/080/ 081 दोस्रो फेज	New Pathibhara Nirman Sewa Sanjeeb Neupane Ilam-09, ९८५२६६२६४४	1064660.74	28/10/2 080	14/12/2 080	6/11/20 80	600719.22	612803.9 7			612169.9 2		सडक आर .सि.सि ढलाइ	0+031	0+031	कि. मी	100	" "	" "
8	देउराली माइपताल जितपाले टेक्रेगोलाइ रामखर्क सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-04	Lungdar Dorje Construction suppliers Pvt.Ltd Ilam-07, Nepal Suk Bir Tamang 9842636512	7032500.05	17/08/2 080	16/08/2 081		6931250.0 0	4027331. 014			6030911. 09		सडक स्तरउत्ति गर्ने कार्य ।	1+150	2+638	कि. मी	229	प्रदेश संमपुरक	" "
													मेसिन मेड याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	477	561.5	घ. मी	117. 71		
													जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	270	365	व. मी	135. 18		

9	देउराली माइपताल जितपाले टेकेगोलाइ रामखर्क सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-04 दोस्रो फेज	New Pathibhara Nirman Sewa Ilam- 09 Sanjib Neupane 9852662644	999990.56	16/01/2 081	32/02/2 081	2/2/208 1	999773.51	999773.5 1			999269.6 2	दुइगा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+468	0+468	कि. मी	100	" "	राज कुमार यादव
10	चाँपगैरी छँगि आलुवारी विखेभन्ज्याङ्ग सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-05	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	970005.25	18/08/2 080	18/01/2 081	14/01/2 081	9475000	4437808. 51			4501737. 4	नयाँट्रया खन्ने सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	0+900	0+796	कि. मी	100	सघीय सम्पुरक	" "
												मेसिन मेड म्याविनममा दुइगा भर्ने कार्य ।	188.5	199	घ. मी			
												जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	75	60	व. मी			
												दुइगा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	2+386. 79	2+466. 4	कि. मी			
11	चाँपगैरी छँगि आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक ठेका नं:- SRM/NCB/WORK/080/0 81-०९ दोस्रो फेज	Mahendar br dhahal Aanand Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	5291659.68	22/11/2 080	15/03/2 081	29/02/2 081	4973262.6	4912827. 62			4972472. 5	सडक आर सि.सी. ढलाइ निर्माण गर्ने कार्य 0+140 कि.मी	0+१४0	0+१४0. 58	कि. मी	100	" "	" "
												दुइगा मेशनरी पखाल निर्माण गर्ने कार्य	30.4	28.87	घ. मी			
												मेसिन मेड म्याविनममा दुइगा भर्ने कार्य	15	15	घ. मी			

												जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य	15	15	व. मी			
12	इलाम जिल्लाको सन्दकपुर वोडर टाउनमा शहरीपुर्वाधार निर्माण SRM/NCB/WORKS/080/ 081-08	Abisek Nirman Sewa Dhamak 10 jhapa 9842729477SRM/ILAM/NCB/WO RKS/08/080-81	1462283.98	22/11/2 080	15/03/2 081	22/01/2 081	1455000.0 0	1427998. 89			1427338. 89	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य।	0+682. 8	0+682. 8	कि. मी	100	सघीय स्रत	" "
13	माबु स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	निरोज राउत आर.एन.कन्स्ट्रक्सन इलाम ८ मो 9842647102	17474566.00	19/11/2 079	20/11/2 081		14038276. 58			1683151. 79	4514762. 54	भवन निर्माण	1		थान	32.1 6	प्रदेश सरकार	रनिङ्ग र पेशकी रु 1683151 .79
14	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य। 09/077-78	सन्जिव नेउपाने ९८५२६६२६४४	5275244.63	27/03/2 078	30/11/2 080	रनिङ्ग	41070448. 97	4107044 8.97			3287579 2.29	चर्मेना गृह भवन निर्माण गर्ने कार्य।	१	१	गोटा	100	सघीय सम्पुरक	
												टिकट काउनटर भवन निर्माण गर्ने कार्य।	१	1	गोटा	100		
												प्रवेश द्वार निर्माण गर्ने कार्य।	१	1	गोटा	100		
												आर सि सि बाधि निर्माण गर्ने कार्य	१	1	गोटा	100		

15	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य। 07/077-78	मनोज बुढाथोकी ९८५२६८१८००	223448389.08	16/01/2078	65465		131711035.55			12000000		१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य निर्माण गर्ने कार्य।	१			सघीय सरकार	" "	पेश्की
16	जोरकटेरी अथर्व झोलुङ्गे पुल उ स	नवराज गुरु९842721510	3822422.59	25/3/2080	24/4/2081		3822422.59		2097783.03		1485000	झोलुङ्गे पुल कार्य निर्माण गर्ने कार्य।	१			सघीय सरकार	" "	रनिङ्ग
17	जोरकटेरी अथर्व झोलुङ्गे पुलको फेवरिकेसन स्टिल पार्टस सप्लायर्स कार्य SRM/NCB/Good/080/081-011	Rajan Kumar Pokhre9857029624	1267511.85	20/08/2080	२२/20/2080	15/11/2080	1267511.85				1267511.85	झोलुङ्गे पुल को फेवरिकेसन स्टिल पार्टस सप्लायर्स कार्य।	१	१	100	सघीय सरकार	" "	" "
18	खानेपानी ढल तथा सरसफाइ सन्दकपुर ३ देउराली बजार	धन प्रकाश राइ 98११५०९४६९८	544219.9	22/11/2080	15/03/2081	29/02/2081	544546.2	462500	81719.9	544546.20	462500	पोलीथीन हिल टैकी 63 एम. एम. एन. पि. थि को एच.डि.पी. पाइप। 40 एम. एम. एन. पि. थि को एच.डि.पी. पाइप। 32 एम. एम. एन. पि. थि को एच.डि.पी. पाइप।	5000 0+110 0+600 0+750	5000 0+110 0+600 0+750	ली कि. मी कि. मी कि. मी	100	" "	" "

19	चाँपगैरी सानिमाइ हेल्थपोष्ट विक्री भिर सडक(सडकबोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080 -081-11	Mahendar dr dhahal Intran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1455124.65	27/12/2 080	15/03/2 081	13/03/2 081	1455000.0 0	764466.4 5			763774.4 6		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+513. 45	0+513. 45	कि. मी	100	सर्घीय सडक बोर्ड नेपाल	" "
20	चाँपगैरी सानिमाइ हेल्थपोष्ट विक्री भिर सडक(सडकबोर्ड नेपाल दोस्रो फेज	Mahendar dr dhahal Rohit Nirman Sewa Ilam.MU.-3 Ilam 9842776201	753530.37	6/3/208 1	20/03/2 081	18/03/2 081	691225.54	764466.4 5			763774.4 6		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य	115	115	घ. मी	100	" "	" "
21	देउराली १ न वडा कार्यालय छाँगे खोलाघारी इ न पा सडक मर्मत(सडकबोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080 -081-12	Mahendar dr dhahal Intran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1455062.62	27/12/2 080	15/03/2 081	13/03/2 081	1455000.0 0	836990.5 3			836598.3 2		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+485. 5	0+485. 5	कि. मी	100	" "	" "

22	देउराली १ न वडा कार्यालय छाँगै खोलाघारी इ न पा सडक मर्मत(सडकबोर्ड नेपाल (सडकबोर्ड नेपाल दोस्रो फेज	Sukbir Thebe लुङ्गदर दोर्जे कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स प्रा लि इलाम नगरपालीका 9842636512	619238.22	6/3/208 1	20/03/2 081	18/03/2 081	618401.68	618690.5 9			618690.5 9		दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+114. 75	0+114. 75	कि. मी	100	" "	" "
													मेसिन मेड याविनममा दुङ्गा भर्ने कार्य	60	60	घ. मी	100	" "	" "
23	देउराली 2 न वडा कार्यालय गोरुवाले पाँचथर सडक मर्मत(सडकबोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080 -081-123	Mahendar dr dhahal Intran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1162577.83	27/12/2 080	15/03/2 081	13/03/2 081	1200000.0 0	598477.4 6	601162. 74		598837.2 6		दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+420	0+420	कि. मी	100	" "	" "
24	देउराली 2 न वडा कार्यालय गोरुवाले पाँचथर सडक मर्मत(सडकबोर्ड नेपाल)दोस्रो फेज	एलिभस कन्स्ट्रक्सन/ रविन कुमार तामाङ्ग 9842677889	573538.91	6/3/208 1	20/03/2 081	18/03/2 081	601162.74	572367.6 0			572367.6 0		दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+210	0+210	कि. मी	100	" "	" "
		कुल जम्मा रु	296355584.0 0				24333637 8.72	7440432 5.33	2780665 .67	1422769 7.99	6269133 8.87	82046. 20							

साना सिंचाई

साना सिंचाई तर्फ सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ मा संचालन भएका योजनाहरूको सम्झिप्त भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
१	पक्की कुलो निर्माण	कि. मी	7+035	
२	विभिन्न साइजको एच डि पी पि एन सिक्स पाईप कुलो निर्माण कार्य ।	कि. मी	7+428	
३	मेसिनरी वाल	घ. मी	६०.७	
४	सिंचाई पोखरी	वटा	५	
५	ब्रेकप्रेसर टैंकी	वटा	२	
६	सिल्टीङ्ग टैंकी निर्माण	वटा	८	
७	भिलेज रोड ब्रिज	वटा	६	
८	सुपर प्यासेज	वटा	१२	
९	मेसिन मेड ग्यावियन सहित ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	घ. मी	१७६	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको ठेगाना	श्रमिकको दक्षता	१०० दिने रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको संख्या	आयोजनाको बजेट
१	आदरणीय मा वि वाल तथा ग्राउण्ड मर्मत	सन्दकपुर-१	अदक्ष	१	66800
२	गुम्वा डाँडा चेकड्याम सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	१	66800
३	वैराचोक भालुपानी सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२.५	167000
४	लाली गुराँस काँक्रे सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२	133600
५	पुन्ने पोखरी झ्याउपोखरी सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२	133600
६	चापगैरी घलेटार सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२	133600
७	लभनाथ घर चौतारा देखि खोलाटार सडक नाली निर्माण तथा सडक मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	२	133600
८	सरस्वती आ. वि. गाईखर्क सडक नाली सोलिड तथा मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	४	267200
९	वौद्ध गुम्बा सापडाँडा सडक मर्मत तथा जाली भर्ने काम	सन्दकपुर-२	अदक्ष	४	267200
१०	बरफेद याङ्ग बाटाटार केदारपाखा डाँडाबारी सडक नाली निर्माण तथा मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	४	267200
११	रामखर्क टेकेगोलाई सडक नाली निर्माण तथा मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	६	400800
१२	सानेमाइ वडा भवन झिल्के गाउँपालिका सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	66800
१३	रिसन होटल माइपोखरी सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	66800
१४	वाल निकेतन खहरे खोल्सी भुल्के सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	66800
१५	देवी आ वि खोल्सी नियन्त्रण	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	66800
१६	झिल्के धारा तिनमहिने सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	133600
१७	चुडालडाँडा सापकोटा गाउँ सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	133600
१८	गोर्खे ढुङ्गे वाल विकास सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	66800
१९	गाँडेख होमस्टे सडक मर्मत	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	133600
२०	गजुरमान चौतारा गुहेले सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	३	200400
२१	बाटो मुनी हुँदै छत्रमणी मार्ग	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	133600
२२	कोकेटार मिरिक दोवाटे सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	133600
२३	विशेष हेदुलाल सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	133600
२४	पक्कु हाङ्गादेन सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	133600
२५	मिलन चोक पक्कु सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	३	200400
२६	गैरीगाउँ टोङ्के झरना सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	133600
२७	तोरीबारी हिले सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	३	200400
२८	पिपल डाँडा तीनघरे सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	३	200400
२९	धुम्तीडाँडा धुवाखोला सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३०	चियावारी ट्रेकिङ सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३१	माने ढुङ्गा वतासे ट्रेकिङ	सन्दकपुर-५	अदक्ष	१	66800
३२	ठगीटार हाडखिम गाउँ	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३३	सिस्ने मझुवा पाहाखोला इड्ला खोला सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600

३४	देउमी गोलाई धापपोखरी सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३५	आयुर्वेद देवीथान जमुना वजार	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३६	आरुथापा सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३७	आहाले गैरी कोन्दे सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
	जम्मा			८०.५	5377400

तयार गर्ने: सन्तोष भट्टराई
रोजगार संयोजक

वडागत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको सम्झिप्त भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
1	आर सि सी सडक ढलाइ गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+261	
2	पक्क नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+275	
3	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	7+915	
4	मेसिन मेड ग्याबियन सहित ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	घ. मी	1936	
5	जियोटेस्टाल राख्ने कार्य ।	ब. मी	770	
6	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि. मी	4+433	
7	सुख्खा ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	32	
8	सिमेन्ट ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	29	
9	खाने पानि योजना (5000) लिटर पोलीथीन टैकी एक थान	गोटा	1	
10	63 एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	0+110	
11	40 एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	0+350	
12	40 एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	0+500	
13	कभड हल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
14	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
15	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	1	निर्माधिन
16	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	1	निर्माधिन
17	झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन

सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एका इ	प्रतिस त		
1	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-01	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	7305606.7	8/17/2080	1/16/2081	2/1/2081	7032500.00	3301587.06			3301270.13		सडक स्तरउन्ति गर्ने कार्य । ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+745 2+223	0+998.8 1+889.5	कि.मी कि.मी	134 85	प्रदेश संमपुरक	राज कुमार यादव
2	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-07दोस्रो फेज	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	3731022.95	11/22/2080	15/03/2081	11/3/2081	3731022.95	2116488.43			2116488.43		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य । मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य 15 व.मी	1+140.45 90 48	0+663 119 0	कि.मी घ.मी व.मी	59 133 0	" "	" "
3	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-07 तेस्रो फेज	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	999901.49	6/1/2081	15/03/2081	2/2/2081	999901.49	999901.49			907734.62		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य	136.5	136.5	घ.मी	100	" "	" "
4	गजाधर धनमाया रगशाला SRM/NCB/WORKS/080/081-02	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	5015640.7	17/8/2080	16/1/2081	30/2/2081	4850000.00	2887082.75			2887082.75		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य । जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	730 280	730 330	घ.मी व.मी	100 100	सघीय विशेष अनुदान	" "
5	गजाधर धनमाया रगशाला ठेका नं.- SRM/NCB/WORK/080/081-10 दोस्रो फेज	Mahendar br dhahal Aanand Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	2641414.35	22/11/2080	15/03/2081	14/03/2081	1962917.25	1776629.06			1902780.29		सार्वजनिक शौचालय आठ कोठे पक्किल निर्माणा कार्य ।	1	1	गोटा	100	" "	" "
6	नमुना माइपोखरी देउराली पर्यटन पुर्वाधार निर्माण ISRM/NCB/WORKS/080/081-03	New Pathibhara Nirman Sewa Sanjeeb Neupane Ilam-09, Nepal ९८५२६६२६४४	1989470.9	8/17/2080	1/16/2081	24/9/2080	1850000	1215684.98			1249280.78		सडक आर .सि.सि ढलाइ	0+063.7	63.42	कि.मी	100	समापिकरण	" "
7	नमुना माइपोखरी देउराली पर्यटन	New Pathibhara Nirman Sewa	1064660.7	28/10/2	14/12/20	6/11/20	600719.22	612803.9			612169.9		सडक आर	0+031	0+031	कि.	100	" "	" "

	पुर्वाधार निर्माण ISRM/NCB/WORKS/080/ 081 दोस्रो फेज	Sanjeeb Neupane Ilam-09, ९८५२६६२६४४	4	080	80	80		7			2		सि.सि ढलाइ			मी			
8	देउराली माइपताल जितपाले टेकेगोलाइ रामखर्क सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-04	Lungdar Dorje Construction suppliers Pvt.Ltd Ilam-07, Nepal Suk Bir Tamang 9842636512	7032500.0 5	17/08/2 080	16/08/20 81		6931250.0 0	4027331. 014			6030911. 09		सडक स्तरउन्ति गर्ने कार्य । मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य । जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	1+150 477 270	2+638 561.5 365	कि. मी घ. मी व. मी	229 117. 71 135. 18	प्रदेश संमपुरक	" "
9	देउराली माइपताल जितपाले टेकेगोलाइ रामखर्क सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-04 दोस्रो फेज	New Pathibhara Nirman Sewa Ilam- 09 Sanjib Neupane 9852662644	999990.56	16/01/2 081	32/02/20 81	2/2/208 1	999773.51	999773.5 1			999269.6 2		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+468	0+468	कि. मी	100	" "	राज कुमार यादव
10	चाँपगैरी छाँगे आलुवारी विखेभन्ज्याङ्ग सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-05	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	970005.25	18/08/2 080	18/01/20 81	14/01/2 081	9475000	4437808. 51			4501737. 4		नयाँट्या खन्ने सडक निर्माण गर्ने कार्य । मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य । जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य । ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+900 188.5 75 2+386. 79	0+796 199 60 2+466. 4	कि. मी घ. मी व. मी कि. मी	100	सघीय संमपुरक	" "
11	चाँपगैरी छाँगे आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक टेका न.:- SRM/NCB/WORK/080/08 1-०९ दोस्रो फेज	Mahendar br dhahal Aanand Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	5291659.6 8	22/11/2 080	15/03/20 81	29/02/2 081	4973262.6	4912827. 62			4972472. 5		सडक आर सि.सी. ढलाइ निर्माण गर्ने कार्य 0+140 कि.मी ढुङ्गा मेशनरी पखाल निर्माण गर्ने कार्य मेसिन मेड ग्याविनममा	0+१४0 30.4 15	0+१४0. 58 28.87 15	कि. मी घ. मी घ. मी	100	" "	" "

													दुङ्गा भने कार्य						
													जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य	15	15	व.मी			
12	इलाम जिल्लाको सन्दकपुर वोडर टाउनमा शहरीपुर्वाधार निर्माण SRM/NCB/WORKS/080/081-08	Abisek Nirman Sewa Dhamak 10 jhapa 9842729477SRM/ILAM/NCB/WORKS/08/080-81	1462283.98	22/11/2080	15/03/2081	22/01/2081	1455000.00	1427998.89				1427338.89	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य।	0+682.8	0+682.8	कि.मी	100	सघीय सप्त	" "
13	माबु स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	निरोज राजत आर.एन.कन्स्ट्रक्सन इलाम ८ मो 9842647102	17474566.00	19/11/2079	20/11/2081		14038276.58				1683151.79	4514762.54	भवन निर्माण	1		थान	32.16	प्रदेश सरकार	रनिङ्ग र पेशकी रु 1683151.79
14	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य। 09/077-78	सन्जिव नेउपाने ९८५२६६२६४४	5275244.63	27/03/2078	30/11/2080	रनिङ्ग	41070448.97	41070448.97				32875792.29	चमेना गृह भवन निर्माण गर्ने कार्य।	१	१	गोटा	100	सघीय समपुरक	
													टिकट काउनटर भवन निर्माण गर्ने कार्य।	१	1	गोटा	100		
													प्रवेश द्वार निर्माण गर्ने कार्य।	१	1	गोटा	100		
													आर सि सि बाँध निर्माण गर्ने कार्य	१	1	गोटा	100		
15	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य 07/077-78	मनोज बुढाथोकी ९८५२६८१८००	223448389.08	16/01/2078	65465		131711035.55				12000000		१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य	१			सघीय सरकार	राज कुमार यादव	पेशकी
16	जोरकटेरी अथर्व झोलुङ्गे पुल उ स	नवराज गुरुङ्ग 9842721510	3822422.59	25/3/2080	24/4/2081		3822422.59		2097783.03			1485000	झोलुङ्गे पुल कार्य निर्माण गर्ने कार्य।	१			सघीय सरकार	राज कुमार यादव	रनिङ्ग
17	जोरकटेरी अथर्व झोलुङ्गे पुलको फेवरिकेसन स्टिल पार्टस सप्लायर्स कार्य SRM/NCB/Good/080/081-011	Rajan Kumar Pokhre 9857029624	1267511.85	20/08/2080	२२/20/2080	15/11/2080	1267511.85					1267511.85	झोलुङ्गे पुल को फेवरिकेसन स्टिल पार्टस सप्लायर्स कार्य।	१	१	100	सघीय सरकार	राज कुमार यादव	" "

18	चाँपगैरी सानिमाइ हेल्थपोष्ट विक्री भिर सडक(सडर्कवोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080-081-11	Mahendar dr dhahal Instran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1455124.6 5	27/12/2 080	15/03/20 81	13/03/2 081	1455000.0 0	764466.4 5			763774.4 6		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+513. 45	0+513. 45	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
19	चाँपगैरी सानिमाइ हेल्थपोष्ट विक्री भिर सडक(सडर्कवोर्ड नेपाल दोस्रो फेज	Mahendar dr dhahal Rohit Nirman Sewa Ilam.MU.-3 Ilam 9842776201	753530.37	6/3/208 1	20/03/20 81	18/03/2 081	691225.54	764466.4 5			763774.4 6		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भने कार्य	115	115	घ. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
20	देउराली १ न वडा कार्यालय छाँगे खोलाघारी इ न पा सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080-081-12	Mahendar dr dhahal Instran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1455062.6 2	27/12/2 080	15/03/20 81	13/03/2 081	1455000.0 0	836990.5 3			836598.3 2		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+485. 5	0+485. 5	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
21	देउराली १ न वडा कार्यालय छाँगे खोलाघारी इ न पा सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल (सडर्कवोर्ड नेपाल दोस्रो फेज	Sukbir Thebe लुङ्गदर दोर्जे कन्ट्रकसन सप्लायर्स प्रा लि इलाम नगरपालीका 9842636512	619238.22	6/3/208 1	20/03/20 81	18/03/2 081	618401.68	618690.5 9			618690.5 9		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+114. 75	0+114. 75	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
													मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भने कार्य	60	60	घ. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
22	देउराली 2 न वडा कार्यालय गोरुवाले पाँचथर सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080-081-123	Mahendar dr dhahal Instran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1162577.8 3	27/12/2 080	15/03/20 81	13/03/2 081	1200000.0 0	598477.4 6	601162. 74		598837.2 6		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+420	0+420	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
23	देउराली 2 न वडा कार्यालय गोरुवाले पाँचथर सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल)दोस्रो फेज	एलिभस कन्ट्रकसन/ रबिन कुमार तामाङ्ग 9842677889	573538.91	6/3/208 1	20/03/20 81	18/03/2 081	601162.74	572367.6 0			572367.6 0		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+210	0+210	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
		कुल जम्मा रु	29581136 4.10				24279183 2.52	73941825 .33	2698945 .77	13683151 .79	62228838 .87								

सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा वार्षिक प्रधानमन्त्री सरोजगार कार्यक्रम वाट सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एका इ	प्रतिस त		
1	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-01	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	7305606.7	8/17/2080	1/16/2081	2/1/2081	7032500.00	3301587.06			3301270.13		सडक स्तरउन्ति गर्ने कार्य ।	0+745	0+998.8	कि. मी	134	प्रदेश संमपुरक	राज कुमार यादव
													ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	2+223	1+889.5	कि. मी	85		
2	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-07दोस्रो फेज	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	3731022.95	11/22/2080	15/03/2081	11/3/2081	3731022.95	2116488.43			2116488.43		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	1+140.45	0+663	कि. मी	59	" "	" "
													मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य	90	119	घ. मी	133		
													जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य 15 व.मी	48	0	व. मी	0		
3	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक SRM/NCB/WORKS/080/081-07 तेस्रो फेज	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	999901.49	6/1/2081	15/03/2081	2/2/2081	999901.49	999901.49			907734.62		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य	136.5	136.5	घ. मी	100	" "	" "
4	गजाधर धनमाया राशाला SRM/NCB/WORKS/080/081-02	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	5015640.7	17/8/2080	16/1/2081	30/2/2081	4850000.00	2887082.75			2887082.75		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	730	730	घ. मी	100	सघीय विशेष अनुदान	" "
													जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	280	330	व. मी	100		
5	गजाधर धनमाया राशाला ठेका नं:- SRM/NCB/WORK/080/081-10 दोस्रो फेज	Mahendar br dhahal Aanand Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	2641414.35	22/11/2080	15/03/2081	14/03/2081	1962917.25	1776629.06			1902780.29		सावैजानिक शौचालय आठ कोठे पक्कि निर्माण कार्य ।	1	1	गोटा	100	" "	" "
6	नमुना माइपोखरी देउराली पर्यटन पुर्वाधार निर्माण ISRM/NCB/WORKS/080/081-03	New Pathibhara Nirman Sewa Sanjeeb Neupane Ilam-09, Nepal ९८५२६६२६४४	1989470.9	8/17/2080	1/16/2081	24/9/2080	1850000	1215684.98			1249280.78		सडक आर .सि.सि ढलाइ	0+063.7	63.42	कि. मी	100	समापिक रण	" "
7	नमुना माइपोखरी देउराली पर्यटन	New Pathibhara Nirman Sewa	1064660.7	28/10/2	14/12/20	6/11/20	600719.22	612803.9			612169.9		सडक आर	0+031	0+031	कि.	100	" "	" "

	पुर्वाधार निर्माण ISRM/NCB/WORKS/080/ 081 दोस्रो फेज	Sanjeeb Neupane Ilam-09, ९८५२६६२६४४	4	080	80	80		7			2		सि.सि ढलाइ			मी			
8	देउराली माइपताल जितपाले टेकेगोलाइ रामखर्क सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-04	Lungdar Dorje Construction suppliers Pvt.Ltd Ilam-07, Nepal Suk Bir Tamang 9842636512	7032500.0 5	17/08/2 080	16/08/20 81		6931250.0 0	4027331. 014			6030911. 09		सडक स्तरउन्ति गर्ने कार्य । मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य । जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	1+150 477 270	2+638 561.5 365	कि. मी घ. मी व. मी	229 117. 71 135. 18	प्रदेश संमपुरक	" "
9	देउराली माइपताल जितपाले टेकेगोलाइ रामखर्क सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-04 दोस्रो फेज	New Pathibhara Nirman Sewa Ilam- 09 Sanjib Neupane 9852662644	999990.56	16/01/2 081	32/02/20 81	2/2/208 1	999773.51	999773.5 1			999269.6 2		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+468	0+468	कि. मी	100	" "	राज कुमार यादव
10	चाँपगैरी छाँगे आलुवारी विखेभन्ज्याङ्ग सडकSRM/NCB/WORKS/ 080/081-05	Rabin Shrestha Dream Nepalaya Construction & Suppliers Pvt.Ltd Maijogmai-03,Ilam,Nepal 9852627800	970005.25	18/08/2 080	18/01/20 81	14/01/2 081	9475000	4437808. 51			4501737. 4		नयाँट्या खन्ने सडक निर्माण गर्ने कार्य । मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य । जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य । ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+900 188.5 75 2+386. 79	0+796 199 60 2+466. 4	कि. मी घ. मी व. मी कि. मी	100	सघीय संमपुरक	" "
11	चाँपगैरी छाँगे आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक टेका न.:- SRM/NCB/WORK/080/08 1-०९ दोस्रो फेज	Mahendar br dhahal Aanand Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	5291659.6 8	22/11/2 080	15/03/20 81	29/02/2 081	4973262.6	4912827. 62			4972472. 5		सडक आर सि.सी. ढलाइ निर्माण गर्ने कार्य 0+140 कि.मी ढुङ्गा मेशनरी पखाल निर्माण गर्ने कार्य मेसिन मेड ग्याविनममा	0+१४0 30.4 15	0+१४0. 58 28.87 15	कि. मी घ. मी घ. मी	100	" "	" "

													दुङ्गा भने कार्य						
													जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य	15	15	व.मी			
12	इलाम जिल्लाको सन्दकपुर वोडर टाउनमा शहरीपुर्वाधार निर्माण SRM/NCB/WORKS/080/081-08	Abisek Nirman Sewa Dhamak 10 jhapa 9842729477SRM/ILAM/NCB/WORKS/08/080-81	1462283.98	22/11/2080	15/03/2081	22/01/2081	1455000.00	1427998.89				1427338.89	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+682.8	0+682.8	कि.मी	100	सघीय सप्त	" "
13	माबु स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	निरोज राजत आर.एन.कन्स्ट्रक्सन इलाम ८ मो 9842647102	17474566.00	19/11/2079	20/11/2081		14038276.58				1683151.79	4514762.54	भवन निर्माण	1		थान	32.16	प्रदेश सरकार	रनिङ्ग र पेशकी रु 1683151.79
14	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य। 09/077-78	सन्जिव नेउपाने ९८५२६६२६४४	5275244.63	27/03/2078	30/11/2080	रनिङ्ग	41070448.97	41070448.97				32875792.29	चमेना गृह भवन निर्माण गर्ने कार्य ।	१	१	गोटा	100	सघीय समपुरक	
													टिकट काउनटर भवन निर्माण गर्ने कार्य ।	१	1	गोटा	100		
													प्रवेश द्वार निर्माण गर्ने कार्य।	१	1	गोटा	100		
													आर सि सि बाँध निर्माण गर्ने कार्य	१	1	गोटा	100		
15	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य। 07/077-78	मनोज बुढाथोकी ९८५२६८१८००	223448389.08	16/01/2078	65465		131711035.55				12000000		१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य निर्माण गर्ने कार्य ।	१			सघीय सरकार	राज कुमार यादव	पेशकी
16	जोरकटेरी अथर्व झोलुङ्गे पुल उ स	नवराज गुरु9842721510	3822422.59	25/3/2080	24/4/2081		3822422.59		2097783.03			1485000	झोलुङ्गे पुल कार्य निर्माण गर्ने कार्य ।	१			सघीय सरकार	राज कुमार यादव	रनिङ्ग
17	जोरकटेरी अथर्व झोलुङ्गे पुलको फेवरिकेसन स्टिल पार्टस सप्लायर्स कार्य SRM/NCB/Good/080/081-011	Rajan Kumar Pokhre9857029624	1267511.85	20/08/2080	२२/20/2080	15/11/2080	1267511.85					1267511.85	झोलुङ्गे पुल को फेवरिकेसन स्टिल पार्टस सप्लायर्स कार्य ।	१	१	100	सघीय सरकार	राज कुमार यादव	" "

18	चाँपगैरी सानिमाइ हेल्थपोष्ट विक्री भिर सडक(सडर्कवोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080-081-11	Mahendar dr dhahal Instran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1455124.6 5	27/12/2 080	15/03/20 81	13/03/2 081	1455000.0 0	764466.4 5			763774.4 6		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+513. 45	0+513. 45	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
19	चाँपगैरी सानिमाइ हेल्थपोष्ट विक्री भिर सडक(सडर्कवोर्ड नेपाल दोस्रो फेज	Mahendar dr dhahal Rohit Nirman Sewa Ilam.MU.-3 Ilam 9842776201	753530.37	6/3/208 1	20/03/20 81	18/03/2 081	691225.54	764466.4 5			763774.4 6		मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भने कार्य	115	115	घ. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
20	देउराली १ न वडा कार्यालय छाँगे खोलाघारी इ न पा सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080-081-12	Mahendar dr dhahal Instran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1455062.6 2	27/12/2 080	15/03/20 81	13/03/2 081	1455000.0 0	836990.5 3			836598.3 2		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+485. 5	0+485. 5	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
21	देउराली १ न वडा कार्यालय छाँगे खोलाघारी इ न पा सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल (सडर्कवोर्ड नेपाल दोस्रो फेज	Sukbir Thebe लुङ्गदर दोर्जे कन्ट्रकसन सप्लायर्स प्रा लि इलाम नगरपालीका 9842636512	619238.22	6/3/208 1	20/03/20 81	18/03/2 081	618401.68	618690.5 9			618690.5 9		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+114. 75	0+114. 75	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
													मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भने कार्य	60	60	घ. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
22	देउराली 2 न वडा कार्यालय गोरुवाले पाँचथर सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल)SRM/NCB/WORKS/080-081-123	Mahendar dr dhahal Instran Nepal Bilders Ilam.MU.-9 Ilam 9842776201	1162577.8 3	27/12/2 080	15/03/20 81	13/03/2 081	1200000.0 0	598477.4 6	601162. 74		598837.2 6		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+420	0+420	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
23	देउराली 2 न वडा कार्यालय गोरुवाले पाँचथर सडक मर्मत(सडर्कवोर्ड नेपाल)दोस्रो फेज	एलिभस कन्ट्रकसन/ रबिन कुमार तामाङ्ग 9842677889	573538.91	6/3/208 1	20/03/20 81	18/03/2 081	601162.74	572367.6 0			572367.6 0		ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+210	0+210	कि. मी	100	सघीय सडक वोर्ड नेपाल	" "
		कुल जम्मा रु	29581136 4.10				24279183 2.52	73941825 .33	2698945 .77	13683151 .79	62228838 .87								

क्र. स.	कामको बिबरण	इकाइ	कैफियत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	1+328.70 कि.मी	
२	सडक मर्मत कार्य	5+039.50 कि.मी	
३	पद मार्ग निर्माण	0+420 कि.मी	
४	मन्दिर मर्मत	1 वटा	
५	सडक नयाँ निर्माण कार्य	1+410 कि.मी	
६	गिताङ खोला संरक्षण कार्य आर. सि. सि.	0+28.40 कि. मी.	
७	गोबर ग्यास निर्माण ६ घनको १ र २ नं वडामा	32 वटा	
८	पोखरी संरक्षण	1 वटा	
९	सडक कच्ची नाली निर्माण	2+965 कि.मी	

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	योजना को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	बिनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	लक्ष्य
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		
१	२ नं. वडा भरका सडक मर्मत	लाली गुराँस टोल बिकास स्वयम सेबी तथा उपभोक्ता संस्था	1687351.83	२०८०।१२।०४	२०८१।०३।१५	२०८१।०२।१०	1550480.00	1434194.00	253500.00	1691886.57	1434194.00	257692.57	सडक मर्मत	4+110
													सडक सोलिड	0+592.60
२	कमैरे महभौर सडक	लाली गुराँस टोल बिकास स्वयम सेबी तथा उपभोक्ता संस्था	108852.97	२०८०।१२।०४	२०८१।०२।२८	२०८१।०२।२०	100000.00	92500.00	16500.00	109940.96	92500.00	16500.00	घोडेटी बाटो	0+420
४	बौद्ध गुम्बा सापडाँडा सडक	छिन्तापु टोल बिकास स्वयम सेबी तथा उपभोक्ता संस्था	217676.91	२०८१।०२।१५	२०८१।०३।१५	२०८१।०३।०२	200000.00	185000.00	33000.00	218710.19	185000.00	33000.00	सडक सोलिड	0+126.40
५	बिस्तारे गुफा आ बि सडक	लाली गुराँस टोल बिकास स्वयम सेबी तथा उपभोक्ता संस्था	217961.09	२०८०।१२।०४	२०८१।०३।१५	२०८१।०३।०३	200000.00	185000.00	33000.00	218446.22	185000.00	33000.00	सडक निर्माण तथा मर्मत	0+390
६	शिवपाञ्चायन मन्दिर बनबारी कोइरालेटार सडक	याङ्ना फेमेगुरु टोल स्वयम सेबी तथा उपभोक्ता संस्था	435550.55	२०८१।०१।१६	२०८१।०२।१५	२०८१।०२।०७	400000.00	370000.00	66000.00	436576.20	370000.00	66576.20	सडक निर्माण	1+020
													हुंगा सोलिड	
७	माईमाइ टु सन्दकपुर कन्काई बहु पर्यटकीय बहुमार्ग	छिन्तापु टोल बिकास स्वयम सेबी तथा उपभोक्ता संस्था	545797.57	२०८१।०३।०७	२०८१।०३।२१	२०८१।०३।२०	500000.00	462500.00	83300.00	546105.57	462500.00	83300.00	पार्क निर्माण	100.00

८	पोखरी डाँडा पोखरी संरक्षण	छिन्तापु टोल बिकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	44100.75	२०८१।०३।०६	२०८१।०३।२१	२०८१।०३।२०	40000.00	37000.00	7100.00	44100.75	37000.00	7100.00	पोखरी संरक्षण	100.00	100.00	एक	100%	समानिकरण	अविनारायण दहाल	वनवातावरण
९	रामेश्वर गुरुकुलम् बेदपाठशाला	व्यवस्थापन समिति	217730.87	२०८१।०२।१६	२०८१।०३।२२	२०८१।०३।१५	200000.00	185000.00	32750.00	217730.87	185000.00	32750.00	मन्दिर मर्मत	100.00	100.00	एक	100%	समानिकरण	अविनारायण दहाल	
१०	गीताड खोला संरक्षण	छिन्तापु टोल बिकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	271931.35	२०८१।०३।०६	२०८१।०३।२०	२०८१।०३।१७	250000.00	231250.00	41000.00	273988.52	231250.00	42738.52	कलभर्ट निर्माण	२ वटा	२ वटा	२ वटा	100%	समानिकरण	अविनारायण दहाल	वनवातावरण
११	बरफेद याडमा बाटाटार केदारपाखा डाँडाबारी सडक	कृष्ण बहादुर गुरुङ	267228.89	२०८०।१२।०८	२०८१।०३।२१	२०८१।०३।१८	267200.00	267200.00	28.89	267961.85	267200.00	761.85	सडक नाली निर्माण, सडक सोलिड	1+200 0+015	1+200 0+015	km	100%	प्रधान मन्त्री स्वरोजगार	अविनारायण दहाल	रोजगार
१२	रामखर्क टेकोगोलाई सडक	सरु राई	400850.10	२०८०।१२।०८	२०८१।०३।२२	२०८१।०३।१९	400800.00	400800.00	50.10	401406.21	400800.00	606.21	सडक नाली निर्माण, सडक सोलिड	1+445 0+210	1+446 0+211	km	100%	प्रधान मन्त्री स्वरोजगार	अविनारायण दहाल	रोजगार
१३	लभनाथ चौतारा खोलाटार सडक	योगेश राई	133616.70	२०८०।१२।०८	२०८१।०३।२२	२०८१।०३।१९	133600.00	133600.00	16.70	133867.20	133600.00	267.20	सडक नाली निर्माण, सडक सोलिड	0+602 0+210	0+602 0+210	km	100%	प्रधान मन्त्री स्वरोजगार	अविनारायण दहाल	रोजगार
१४	बौद्ध गुम्बा सेपे भञ्ज्याङ सडक	घनश्याम गुरुङ	267353.64	२०८०।१२।०८	२०८१।०३।२२	२०८१।०३।१७	267200.00	267200.00	153.64	268465.86	267200.00	1265.86	सडक नाली निर्माण, सडक सोलिड	0+470 0+100	0+470 0+102	km	100%	प्रधान मन्त्री स्वरोजगार	अविनारायण दहाल	रोजगार
१५	सरस्वती आ बिगाई खर्क सडक	कर्ण बहादुर राई	267353.64	२०८०।१२।०७	२०८१।०३।२२	२०८१।०३।२०	267200.00	267200.00	153.64	267631.69	267200.00	431.69	सडक नाली निर्माण, सडक सोलिड	0+470 0+160	0+470 0+160.50	km	100%	प्रधान मन्त्री स्वरोजगार	अविनारायण दहाल	रोजगार
	जम्मा						4776480.00	4518444.00	566552.97	5096818.66	4518444.00	575990.10								

क्र. स.	कामको विवरण	इकाइ	कैफियत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	1+570.80 कि.मी	
२	सडक मर्मत कार्य	9+614 कि.मी	
३	सडक ट्रयाकिङ निर्माण कार्य	0+420 कि.मी	
४	बिद्यालय मर्मत	1 वटा	
५	सडक नयाँ निर्माण कार्य	1+405 कि.मी	
६	तारजाली निर्माण	22 घ मी	
७	कच्ची नाली निर्माण कार्य	1+984.50 कि.मी	

सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	योजना को नाम	निर्माण व्यवसाय अभ्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्पन्नता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	बिनिर्वाजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	टिप्पणी
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिशत			
१	देवी आ बि मर्मत	बिद्यालय व्यवस्थापन	109468.97	२०८०।१२।१३	२०८१।०२।३०	२०८१।०२।३३	100000.00	92500.00	16000.00	109511.70	92500.00	17011.70	भवन मर्मत	100.00	100.00	वटा	100	समानिकरण	अविनारायण दहाल	
२	बनाहाङ्ग चौतारा हात्ती खावा सडक	१ नं टोल विकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	163358.33	२०८०।१२।१३	२०८१।०३।१५	२०८१।०३।१५	150000.00	138750.00	24650.00	163549.68	138750.00	24799.68	सडक सोलिड	0+109	0+109.50	km	100	समानिकरण	अविनारायण दहाल	
३	सडक मर्मत संभार	२ नं टोल विकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	653283.15	२०८१।०२।१८	२०८१।०३।१५	२०८१।०३।१४	600000.00	555000.00	98300.00	657129.38	555000.00	102129.38	सडक मर्मत	9+614	9+664	km	100.2	समानिकरण	अविनारायण दहाल	
४	हस्पिटल रोड झलेटार देवी स्थान सडक	१ नं टोल विकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108868.28	२०८०।१२।१३	२०८१।०२।१५	२०८१।०२।३३	100000.00	92500.00	16400.00	109456.67	92500.00	16956.67	सडक निर्माण	0+470	0+470	km	100	समानिकरण	अविनारायण दहाल	
५	दाहाल खोला संरक्षण	२ नं टोल विकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	90933.01	२०८१।०३।०६	२०८१।०३।२०	२०८१।०३।१८	83000.00	76775.00	14160.00	91422.88	76775.00	14647.88	पैरो सिल्प सोरेको संरक्षण गरेको	0+090	0+090	km	100	समानिकरण	अविनारायण दहाल	वनवातावरण
६	दोभाने डाँडा हिड्थिधारा सडक	४ नं टोल विकास स्वयम सेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108960.04	२०८१।०३।०६	२०८१।०३।२०	२०८१।०३।१८	100000.00	92500.00	16460.04	109241.59	92500.00	14741.59	सडक ग्रेभल गर्ने काम	0+130	0+130	km	100	समानिकरण	अविनारायण दहाल	सकमान्तर
७	सरस्वती मा.वि. मैरीगाउँ पदमार्ग	लेखनाथ सुबेदी	92500	2081.01.20	2081.02.15	2081.02.07	108940.4	92500	16450	109414.1	108950	464.074	ढुंगा सोलिंग गर्ने काम	0+184	0+184.8	rm	100	समानिकरण	सलुजा श्रेष्ठ	
८	सानीमाइ चोक उप्रेती गाउ सडक	लछीमाया पिडाकोटे मगर	92500	2081.02.11	2081.03.15	2081.03.10	108838.5	92500	16340	108838.5	108840	1.54	ढुंगा सोलिंग गर्ने काम	0+063.2	0+063.2	rm	100	समानिकरण	सलुजा श्रेष्ठ	

पुर्नपोखरी

सलुजा श्रेष्ठ

	તિનદોભાને થાપગાડ સડક	ખનાલ											સોલિંગ ગર્ને કામ					જ		
૧૦	શિખરભાન્જયા ગ પાનીચોક બાટાઘર સોલિંગ	નારાયણ ખનાલ	231250	2081.03.02	2081.03.15	2081.02.28	272096.1	231250	40850	272440.6	272100	340.57	દુગા સોલિંગ ગર્ને કામ	0+158	0+158.2	rm	100	સમાનિકર જ	સલુજા શ્રેષ્ઠ	
૧૧	દાહાલડાડા દલિત બસ્તી હુદે જંગચોક સડક નિર્માણ	લછીમાયા પિઠાકોટે મગર	138750	2081.02.14	2081.03.15	2081.03.09	163566.2	138750	24850	164274.2	163600	674.18	માટો કઠિય કાર્ય	0+450	0+610	rm	100	સમાનિકર જ	સલુજા શ્રેષ્ઠ	
૧૨	બરાહ કમ્પની જિરે હુદે પાઠકડાડા સડક	લછીમાયા પિઠાકોટે મગર	92500	2081.02.11	2081.03.15	2081.03.09	109032.9	92500	16550	109383.2	109050	333.16	માટો કઠિય કાર્ય	0+325	0+325	rm	100	સમાનિકર જ	સલુજા શ્રેષ્ઠ	
૧૩	સાનીમાઈ વડાભવન જિલ્લે ગા પા કાર્યાલય સડક	નેત્ર બહાદુર સુબેદી	66935.94	૨૦૮૦૧૧૨૧ ૨	૨૦૮૧૧૦૩૧૨ ૦	૨૦૮૧૧૦૩૧૧ ૧	66800.00	66800.00	135.94	67418.23	66800.00	618.23	સડક સોલિડ , સડક ગ્રાબેલ નિર્માણ	0+22.50 0+159	0+22.50 0+160	km	100	પ્રધાનમન્ત્રી સ્વરોજગાર	અવિનારાય જ દહાલ	સ્વરોજગાર
૧૪	રિસન હોટલ માઈપોઝરી સડક મર્મત	શાન્તી માયા રાઈ	66894.45	૨૦૮૦૧૧૨૧ ૨	૨૦૮૧૧૦૩૧૨ ૨	૨૦૮૧૧૦૩૧૨ ૦	66800.00	66800.00	94.45	66982.63	66800.00	182.63	સડક સોલિડ , સડક કચ્છી નાલી નિર્માણ	0+015.5 0 0+141.5	0+015.5 0 0+141.6	km	100	પ્રધાનમન્ત્રી સ્વરોજગાર	અવિનારાય જ દહાલ	સ્વરોજગાર
૧૫	જિલ્લે ધારા તિનમહિને સડક	સુસેસ	133646.76	૨૦૮૦૧૧૨૧ ૨	૨૦૮૧૧૦૩૧૨ ૧	૨૦૮૧૧૦૩૧૨ ૦	133600.00	133600.00	46.76	134738.94	133600.00	1138.94	સડક સોલિડ , સડક કચ્છી નાલી નિર્માણ	0+045.5 0 0+460.5 0	0+045.5 0 0+460.5 0	km	100	પ્રધાનમન્ત્રી સ્વરોજગાર	અવિનારાય જ દહાલ	સ્વરોજગાર
	જમ્મા		2259923.9 3				2477524.2 8	2072800.0 0	320717.1 9	2403822.7 6	2207270.0 0	194555.8 5								

क्र.स	कामको विवरण	ईकाई	परिमाण	कैफियत
१	ढुङ्गा सोलीङ्ग	कि .मी	०+५०४	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार बाट
२	बाटो मर्मत कटिड	कि .मी	३+८६७	
३	बाटो मर्मत नाली	कि .मी	६+५४०	
४	विद्यालय भवन सपोर्ट ग्याबियन वाल	घन मी	२३४	
५	विद्यालय भवन सपोर्ट मेसिनरी वाल	घन मी	४६.१९	
६	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	१	१	
७	मन्दिर निर्माण	१	१	
८	वडा भवन फिनिसिङ्ग	१	१	

सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	टोल अध्यक्षको नाम/नं	लागत अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	सम्झौता रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम वा रनिङ्ग विल	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	भुक्तानि भएको
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत		
१	वडा नं ४ माबु सडक मर्मत	बुद्धिसागर सुवेदी	420624.4	2081.3.02	2081.03.20	2081.03.15	495300.93	420624	74230	495591.18	494854.4	736.76	सडक मर्मत	7000	7004	m3	100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
२	स्वास्थ्य चौकी भवन माबु	ठेकेदार	848225										भवन निर्माण				100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
३	वडा भवन फिनिसिङ्ग	बुद्धिसागर सुवेदी	740000	2081.3.02	2081.03.20	2081.03.15	871044.6	740000	130600	871892.9	870600	1292.9	घेराबार फ्लोरिङ्ग	समरीमा	समरीमा	m3,m2	100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
४	किराँत फाआप मिङ्गसो माङ्गहिम निर्माण	धन प्रसाद साउदेन	439375	2081.01.12	2081.02.30	2081.02.03	516950.65	439375	77575	517221.61	516950	271.61	मन्दिर निर्माण	समरीमा			100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
५	प्रबोध मा वि भवन सपोर्ट वाल	गेहनाथ अधिकारी	592000	2081.03.02	2081.03.20	2081.03.19	695449.12	592000	105300	697888.96	697300	588.96	वाल निर्माण	167	167.3	m3	100	विपद	भुक्तानि भएको
६	बालाचतुर्दशी नकआउट फुटबल प्रतियोगिता	राजु साउदेन लिम्बु	100000										खेलकुद				100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
७	राँके स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिता	रेखा गुरुङ्ग	50000										खेलकुद				100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
८	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	नन्द कुमार थापा	50000										खेलकुद				100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
९	शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम	गेहनाथ अधिकारी	100000										प्रोत्साहन				100	समानिकरण	भुक्तानि भएको
जम्मा			3340224				2578745.3	2191999	387705	2582594.7	2579704	2890.23							

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	इकाई	कैफियत
१	सडक मर्मत स्तरोउन्नती	१०+२४८	कि.मि.	
२	ढुङ्गा सोलिङ्ग	०+७८७	कि.मि.	
३	कच्ची नाली खन्ने कार्य	१+५६०	कि.मि.	
४	मन्दिर मर्मत	१	वटा	
५	गुम्बा निर्माण	२	वटा	
६	प्रहरी चौकी मर्मत	१	वटा	

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	योजनाको नाम र स्थान	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियो जित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एका इ	प्रति सत			
१	५ नं. वडामा हुने विभिन्न योजनाहरूलाई	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	326894.06	10/28/2080	12/30/2080	11/13/2080	300000	277500	22500	329685.44	277500	49394.06	सडक स्तरउन्ती	0+3600	0+3600	कि मी	100	समानि करण	अंजली गजराज चौधरी	
२	सडक मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544309.77	10/28/2080	9/10/1905	11/13/2080	500000	462500	37500	547729.68	462500	81617.65	सडक स्तरउन्ती	0+2507	0+2507	कि मी	100	"	"	
													दुङ्गा सोलिङ्ग	0+120	0+120	कि मी				
३	साङ्गछोयो लिङ्ग बौद्ध गुम्बा	साङ्गछोयो लिङ्ग बौद्ध गुम्बा संस्था	762226.92	11/23/2080	12/20/2080	12/19/2080	700000	647500	52500	767,345.16	647500	1147727	गुम्बा निर्माण	१	१	गोटा	१००	"	"	
४	पाटी गाउँ चैते इङ्गला सडक सोलिङ्ग	रेडपाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	545727.38	2/8/2081	3/15/2081	2/26/2081	500000	462500	37500	554923.38	462500	81617.65	दुङ्गा सोलिङ्ग	0+240	0+246	कि मी	१००	"	"	
५	साडाछोलिङ्ग बौद्ध गुम्बा (इङ्गला)		218479.83	1/9/2081	3/15/2081	2/6/2081	200000	185000	227063.36	185000	32647.06	गुम्बा निर्माण	१	१	गोटा	१००	"	"		

		साङ्गछोयो लिङ्ग बौद्ध गुम्बा संस्था																			
६	जौबारी प्रहरी चौकी मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54519. 92	2/3/208 1	3/15/20 81	3/2/208 1	50000	46250	3750	55095	46250	8161.7 6	प्रहरी चौकी मर्मत	१	१	गोटा	१० ०	"	"		
७	रोजिना माता मन्दिर	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	83348. 16	3/4/208 1	3/20/20 81	3/19/20 81	75000	69375	5625	83994.73	69375	12242. 65	मन्दिर निर्माण	१	१	गोटा	१० ०	"	"		
८	सडक मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	162250 .07	2/3/208 1	3/15/20 81	2081/2/ 32	149000	13782 5	11175	164907.8 2	137825	24322. 06	सडक स्तरउन्न ती	0+66 7	0+67 7	कि मी	100	"	"		
९	हेल्थपोष्टदेखि बतासे सडक जमुना		55805. 4	2/3/208 1	3/15/20 81	2/27/20 81	50000	46250	56292.08		46250	8161.7 6	सडक स्तरउन्न ती	0+17 0	0+17 0	कि मी	100	"	"		

[illegible]

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा वार्षिक प्रधानमन्त्री सरोजगार कार्यक्रम वाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा अध्यक्ष	लागत अनुमान	सम्प्लीता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				साइड इन्वार्ज
									कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत	
१	सिस्ने मझुवा पाहाखोला इङ्गलाखोला सडक	दातेम्वा शेर्पा	134743.95	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600	136979.11	133600	3379.11	सडक स्तरउन्नती कच्ची नाली खन्ने कार्य ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+460 0+194 0+380	0+635 0+130 440	कि मी कि मी कि मी	100	अञ्जली गजराज चौधरी
२	आस्थापा सडक मर्मत	नवराज गुरुङ्ग	134668.8	12/9/2080	3/19/2081	3/16/2081	133600	134709.24	133600	1109.24	सडक स्तरउन्नती कच्ची नाली खन्ने कार्य ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+185 0+100 0+080	0+165 0+100 0+82	कि मी कि मी कि मी	100	"
३	आयुर्वेद देविथान जमुना बजार सडक	जित बहादुर फेदापे	134127.72	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600	135216.49	133600	1616.49	सडक स्तरउन्नती ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+150 0+090	0+180 0+80.2	कि मी कि मी	१००	"
४	आहालेगैरी कोन्द्र सडक	विशाल गुरुङ्ग	134369.7	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600	134730.42	133600	1130.42	सडक स्तरउन्नती कच्ची नाली खन्ने कार्य ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+280 0+210 0+45	0+280 0+210 0+45.8	कि मी कि मी कि मी	१००	"
५	मिलन घुम्टिडाँडा सडक मर्मत	विपन गुरुङ्ग	136127.72	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600	137385.88	133600	3785.88	सडक स्तरउन्नती कच्ची नाली खन्ने कार्य ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+210 0+200 0+070	0+200 0+240 0+74.4	कि मी कि मी कि मी	१००	"
६	ठगीटार हाडखिम गाउँ	राम बहादुर क्षेत्री	134774.01	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	136086.13		133600	2486.13	सडक स्तरउन्नती	0+210	0+178	कि मी	१००	"

	सडक						133600				कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+200	0+210	कि मी		
											ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+051	0+054	कि मी		
७	पिपल डाँडा तिनघरे सडक	तुथेन बहादुर खाम्दाक	201385.3	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	200400	201942.48	200400	1542.48	सडक स्तरउन्नती	0+416	0+517	कि मी	१००	"
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+100	0+160	कि मी		
											ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+150	0+160	कि मी		
८	चियाबारी ढापपोखरी सडक	ठाकुर गुरुङ्ग	134796.73	12/9/2080	3/19/2081	3/17/2081	133600	135614.69	133600	2014.69	सरसफाई	0+400	0+629	ब मी	100	"
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+474	0+510	कि मी		
९	मानेढुङ्गा ट्रेकिङ बतासे रोड	प्रकाश राई	67033.8	12/9/2080	3/19/2081	3/16/2081	66800	67263.21	66800	463.21	सडक स्तरउन्नती	0+340	0+325	कि मी	100	"
											ढुङ्गा सोलिङ्ग मर्मत कार्य	0+040	0+031	कि मी		
१०	देउमीगोलाई ढापपोखरी सडक	कुल बहादुर खाम्दाक	135931.32	12/9/2080	3/19/2081	3/17/2081	133600	136513.55	133600	2913.55	सडक स्तरउन्नती	0+173	0+174	कि मी	100	"
											ढुङ्गा सोलिङ्ग मर्मत कार्य	0+090	0+93.8	कि मी		
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+150	0+150	कि मी		
	जम्मा रकम		1347959				1336000	135441.21	1336000	20441.2						

कृषि विकास शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा बाट आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र. स	बिवरण	एकाई	प्रथम चौमासिकको प्रगति	दोस्रो चौमासिकको प्रगति	तेस्रो चौमासिकको प्रगति	हाल सम्मको प्रगति	कैफियत
१	कृषक समुह दर्ता	संख्या	४	२	२	८	
२	कृषक समुह नबिकरण	स इख्या	७	४	२	१३	
३	मुलाको बिउ बितरण	प्याकेट	१८०			१८०	गा पा भरी
४	प्याजको बिउ बितरण	प्याकेट	४००			४००	गा पा भरी
५	मटरको बिउ बितरण	के.जि	२४३			२४३	गा पा भरी
६	गाजरको बिउ बितरण	प्याकेट	३९९			३९९	गा पा भरी
७	रायोको बिउ बितरण	के.जि	१७			१७	गा पा भरी
८	सिमीको बिउ बितरण	के.जि	२५			२५	गा पा भरी
९	तरकारीको बिउ बितरण मिनिकिट करेला लौका फर्सी सिमी भिन्डी	प्याकेट		६८०		६८०	गा पा भरी
१०	किवी बिरुवा बितरण सहकारी मार्फत	स इख्या		१६२५		१६२५	गा पा भरी
११	प्लास्टिक टनेल बितरण	स इख्या			८६	८६	३ न वडा भरी
१२	च्याफकटर मेसिन बितरण	स इख्या			३७	३७	गा पा भरी
१३	फलफुल बिरुवा बितरण सुन्तला र एभोकाडो	बिरुवा स इख्या			११६५ र १०५०	११६५ र १०५०	गा पा भरी
१४	माटो प्रयोगशाला निर्माण	स इख्या			१	१	
१५	कृषि एम्बुलेन्स खरिद	स इख्या			१	१	
१६	पत्र चलानी	स इख्या				५४	
१७	परामर्श सेवा	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	

पशु शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	बिवरण	एकाई	हाल सम्मको प्रगती	कैफियत
1	उपचार सेवा	संख्या	8611	
1.1	अन्य उपचार सेवा		7811	
1.2	माईनर सर्जिकल उपचार सेवा		724	
1.3	गाईनोक्लोजिकल उपचार सेवा		76	
2	प्रयोगशाला सेवा	संख्या	47	
2.1	गोबर परिक्षण सेवा		40	
2.2	पिसाव परिक्षण सेवा		0	
2.3	थुनेलो परिक्षण सेवा		7	
3	कृतिम गर्भाधान सेवा	संख्या	2412	
3.1	गाई		2304	
3.2	भैसी		99	
3.3	बाख्रा		9	
4	खोप सेवा	संख्या	13898	
4.1	रेविज खोप सेवा		500	
4.2	खोरेत खोप सेवा		6000	
4.3	पि.पि.आर. खोप सेवा		2600	
4.4	स्वाइन फिभर खोप सेवा		450	
4.5	लम्फि स्किन रोग		2948	
4.6	रानिखेत खोप सेवा		1400	

5	अन्य सेवा र कार्यक्रमहरु			
5.1	परामर्श सेवा	निरन्तर		
5.2	पत्र चलानी	संख्या	25	
5.3	दुग्ध उत्पादनका आधारमा अनुदान रु. १ प्रति लिटरका आधारमा २३ वटा डेरी तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा	लिटर	955398	
5.4	आधारभुत भेटनरी प्रयोगशाला स्थापना	पटक	1	
5.5	लम्फि स्किन रोग बाट मृत्यु भएका १५१ जना कृषकको १७० वटा गाई गोरु तथा कोरली धनिलाई प्रति पशु रु. ५००० का दरले राहत रकम वितरण ।	रु.	८५००००	

पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रगति विवरण	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नयाँ दर्ता	१८०	
२	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नवीकरण	१६२४	
३	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको लगत कट्टा	२७	
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता	६३४	
५	आ.व. २०८०/०८१ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग तथा वितरण	रु.७,२१,५१,७९६/-	

महिला तथा बालबालिका शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	जिम्मेवार निकायव्यक्ति/	परिमाणलाभान्वित / संख्या	बजेट	संचालन स्थान	कैफियत
१	व्यवसाय दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	१८	-		
२	व्यवसाय नविकरण	सन्दकपुर गापा.	१२२	-	५ वटै वडा	
३	सिफारिस		५२			
४	व्यवसाय खारेजी		९			
५	व्यवसाय संशोधन		३			
६	संघसंस्थाक्लब दर्ता/		४			
७	संघसंस्थाक्लब नविकरण/		४			
८	जल उपभोक्ता संस्था दर्ता		२			
९	जल उपभोक्ता संस्था नविकरण		८			
१०	आन्तरिक राजस्व			१३५५७०६.८०।-		
११	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	सन्दकपुर गा.पा.	महिला पुरुष ४८८ जना	५००००।-	५ वटै वडा	लैंगिक तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानूनी सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा पर्चा वितरण
१२	बालविवाह विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम	जि.क.प्र. इलाम	१०० जना बालबालिका		स४ .पा.गा. र ५ वटा	सको .पा.गा . आर्थिक सहयोगमा
१३	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च	महिला संजाल	७१ जना	५००००।-	सन्दकपुर- ४	
१४	बाल विवाह विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम	महिला तथा बालबालिका शाखा	५ वटै वडा २९८ जना	३९३५५।-		प्रदेश कार्यक्रम अनुदान

१५	किशोरी समूह गठन	महिला तथा बालबालिका शाखा	५ वटै वडाको मा मा ।.वि . १२५ जना	९१४०।-		
१६	बाल विवाह सम्बन्धी तथ्यांक फाराम	सम्बन्धित वडाका टोल विकास समिति	३७३६	१८६८००।-		
१७	सामाजिक कुरीति सम्बन्धी कार्यक्रम	स.पा.गा.	९८ जना	१०००००।-	सन्दकपुर १ र ५ वडा	२ स्थान
१८	किशोरी सूचना केन्द्र स्थापना र सामान वितरण	महिला तथा बालबालिका शाखा	५ वटै वडा	१७५८१५।-	५ वटै वडाका मावि.	१
१९	उद्यमशिल महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी खेती तालिम तथा टनेल वितरण	सन्दकपुर एकल महिला समुह सन्दकपुर गा३ .पा.	१७ जना एकल महिला	२०००००।-	सन्दकपुर ४ माबु	
२०	क्लब नविकरण	”	१	१०००।-		
२१	एकल महिला समुह नविकरण			२०००।-		
२२	लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा रकम जम्मा	लेखा शाखा		५००००।-		
२३	दलित संस्कृति संरक्षण समिति दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	१	१०००।-		आन्तरिक राजस्व

आ.व. २०८०/०८१ को ज्येष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र. स.	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१.	१	२	३	
२.	हाल सम्म वितरण		३२७	कूल जम्मा

आ.व. २०८०/०८१ को अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण बार्षिक प्रगति विवरण

अपाङ्गताको प्रकार	क वर्ग		ख वर्ग		ग वर्ग		घ वर्ग		कूल जम्मा	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
शरीरिक	१		२	१		२			३	३
हाल सम्मको कूल जम्मा नयाँ कार्ड वितरण									२९३	
हाल सम्मको कूल जम्मा प्रतिलिपी									१२४	

तयार गर्ने: दिपाकुमारी लिम्बु
स.म. वि.नि पाचौँ

स्वास्थ्य शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

Period	Shrawan 2080 to Asar 2081					
Data / Organisation unit	11002 Sandakpur 01	11002 Sandakpur 02	11002 Sandakpur 03	11002 Sandakpur 04	11002 Sandakpur 05	11002 Sandakpur Rural Municipality
6.1 - Percentage of children under one year immunized with BCG	83.3	71.4	74.5	100	94.3	83.8
6.10 - % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib1	91.7	80	93.6	112.5	94.3	94.1
6.11 - % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3	94.4	85.7	97.9	115.6	85.7	95.7
6.12 - % of children months immunized against measles/rubella 1	80.6	105.7	93.6	78.1	97.1	91.4
6.13 - % of children aged 12-23 months immunized with JE	105.4	83.3	81.3	97	91.7	91.1
6.14 - % of children aged 12-23 months immunized with measles/rubella 2	91.9	91.7	91.7	103	94.4	94.2
6.20 - DPT-HepB-Hib dropout rate (DPT-HepB-Hib 1 vs 3)	-3	-7.1	-4.5	-2.8	9.1	-1.7
6.19 % of pregnant women who received completed dose of TD (TD2 and TD2+)	56.1	76.9	50	73	58.5	61.8
6.21 - DPT-HepB-Hib1 vs MR2 dropout rate	-3	-17.9	0	5.6	-3	-2.9
1.1 - % of pregnant women who had at least one ANC checkup	70.6	69.7	63	103.2	94.1	78.7
1.2 - Percentage of pregnant women who had at least eight ANC visits as per protocol	52.9	42.4	67.4	77.4	70.6	62.4
1.3 - Percentage of women who received a 180 day supply of Iron Folic Acid during pregnancy	73.5	51.5	71.7	93.5	64.7	70.8

1.47 Percentage of women who had first ANC checkup as per protocol	67.6	57.6	56.5	96.8	82.4	70.8
Percentage of pregnant women who had First ANC checkup as protocol	0	0	0	0	0	0
Percentage of pregnant women who had four ANC checkups as per protocol (4th, 6th, 8th and 9th month/16, 20-24, 32 and 36 Weeks)	73.5	27.3	67.4	96.8	73.5	67.4
Total New OPD Visits	625	407	692	830	1293	3847
Total New OPD Visits Female	363	166	382	537	722	2170
Total New OPD Visits Male	262	241	310	293	571	1677
3.2 - % of women tested positive for cervical cancer	0	0	2.7	15.3	0	7.8

राजश्व शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको राजश्व शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	अनुमान	रकम	प्रगती प्रतिशत	कैफियत
१	११३१३	सम्पत्ती कर	३००,०००.००	१७४,५५२.८७	58%	
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	१,५००,०००.००	१,९००,६३०.०३	127%	
३	११३१७	वहाल कर	१००,०००.००	९२,१८२.२०	92%	
४	११३१८	वहाल विटौरी कर	५०,०००.००	४४,४००.००	89%	
५	११४५२	पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	९००,०००.००	१,६१९,७००.००	180%	
६	११४७९	अन्य मनोरञ्जन कर	२५,०००.००	३०,०००.००	120%	
७	११६३१	कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	५००,०००.००	८७,९१०.००	18%	
८	११६९१	अन्य कर	१,३५९,९२१.८७	५१६,३४५.००	38%	
९	१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	०.००	१२९,१०५.००		
१०	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	०.००	२१,०००.००		
११	१४२२१	न्यायिक दस्तुर	५,०००.००	२,७००.००	54%	
१२	१४२२४	परीक्षा शुल्क	५०,०००.००	३,०००.००	6%	
१३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१००,०००.००	१३१,४००.००	131%	
१४	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	१००,०००.००	४,८४४.००	5%	
१५	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	१,२३०,०००.००	७२४,१२३.००	59%	
१६	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४०,०००.००	१९८,२००.००	496%	
१७	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	५०,०००.००	५२,०००.००	104%	
१८	१४२४९	अन्य दस्तुर	०.००	५७८,७६०.००		
१९	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१००,०००.००	३३४,३००.००	334%	
२०	१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.००	९,०००.००		
२१	१४२६५	अन्य क्षेत्रको आय	५४३,०००.००	१,३९८,८५८.०२	258%	
२२	१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	१००.००		
२३	१४५२९	अन्य राजस्व	३,१००,०००.००	२,७१७,५०१.००	88%	
२४	१४६११	व्यवसाय कर	९००,०००.००	२६,५५०.००	3%	
२५	१५१११	बेरूजू	२०,०००.००	४५,५००.००	228%	
ज म्मा			१०,९७२,९२१.८ ७	१०,८४२,६६१.१ २	99%	

लघु उद्यम बिकास शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको लघु उद्यम बिकास शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र स	कार्यक्रमको नाम	जना	कैफियत
१	मोटरसाइकल सिप बिकास तालिम तथा प्राविधि हस्तान्तरण	१० जना	
२	च्याउ खेति सिप बिकास तालिम	२२ जना	
३	बेमौसमी तरकारी खेति सिप बिकास तालिम तथा प्राविधि हस्तान्तरण	२२ जना	
४	वित्तीय साक्षरता तथा बजारीकरण तालिम	२९ जना	
५	व्यवसाय दर्ता	६६ वटा	

सहकारी शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सहकारी शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	कार्यक्रम बिवरण	प्रथम चौमासिक				जम्मा प्रगति यस चौ	दोस्रो चौमासिक प्रगति				जम्मा प्रगति यस चौ	तेस्रो चौमासिक प्रगति				जम्मा प्रगति यस चौ	कुल जम्मा प्रगति	समिक्षा	कैफियत
क्र.सं	बिवरण/कार्यक्रम	सा	भा	अ	का		मं	पु	मा	फा		चै	बै	जे	अ				
१.	सहकारी सुचिकरण/नबिकरण	२	२	२	४	१०	-	-	१	१	२	२	१	१	१	५	१७	तथ्याँक नियकित गर्न	
२.	सहकारी कोपोमिस इन्ट्री	१	१	१०	३	१५	२	१	१	-	४	१	-	१	-	२	२१	अनलायनमा व्यवस्थित गर्न	
३.	सहकारी अडिट रिपोर्ट संकलन र अध्यन	१	१	२	२	६	२	८	४	४	१८	२	२	२	२	८	३२	आवश्यक नियमन गर्न	
४.	सहकारीलाई सल्लाह सुझाव/पटक	३	५	३	५	१६	११	७	७	७	३२	८	५	६	८	२७	७५	प्रबिधिक/प्रबिधिको सल्लाह सुझाव	
५.	तालिम कार्यक्रम	-	-	१	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	२	प्रदेश तथा बिभाग बाट	
६.	सहकारी बिनियम पुनर्लेखन अध्ययन र सिफारिस	१	१	१	१	४	१	२	२	२	७	१	१	१	१	४	१५	सहकारी ऐन संवत बनाउन	
७.	सहकारी परीपत्र	१	१	-	-	२	-	१	१	१	३	-	-	-	१	१	६	आवश्यकता अनुसार	
८.	बार्षिक कार्ययोजना निर्माण	१	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	
९.	सहकारी शिक्षा तालिम	-	-	-	-	-	-	१	७	५	१३	१	-	-	-	१	१४	-	
१०.	सहकारी खारेजी	-	-	-	-	-	-	-	१	१	२	-	-	१	१	२	४	हाल सम्म जम्मा ६ वटा	

शिक्षा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विद्यालय संख्या	प्रगती	कर्मचारी
१	प्र अ बैठक यातायात र ब्यवस्थापन	२६	३ वटा बैठक सम्पन्न	
२	शिक्षा समिती बैठक र ब्यवस्थापन		४ वटा बैठक सम्पन्न	
३	पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण कक्षा १-३	२६	५ वटै वडाका सम्पूर्ण शिक्षक लाभाम्वित	
४	स्थानिय पाठ्यक्रम १-५	२६	विद्यालयमा लागु भएको	
५	शैक्षिक क्यालेन्डर	२६	छपाई तथा वितरण सम्पन्न	
६	IEMIS/ IT सम्बन्धी २ दिवसिय कार्यक्रम सम्पन्न	२६	३१ जना लावान्भित	
७	कक्षा ५ र ८ परीक्षा संचालन ब्यवस्थापन	२६	२६	
८	खेलकुद तथा राष्ट्रपती खेलकुद संचालन	६	६	
९	प्राथमिक तहमा वडागत रुपमा हाजिरीजवाफ कार्यक्रम संचालन	२४ वटा विद्यालय सहभागी	२४	
१०	शि अ संघ वि व्य स अध्यक्ष ज्युहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न	१५	२६ जना सहभागी	
११	शिक्षा शाखा र प्र अ संचार	२६	सबै प्र.अ. हरुलाई वितरण	
१२	शिक्षक परीक्षा संचालन	१३	१८ शिक्षक करार नियुक्ती	
१३	विद्यालय तथा शैक्षिक सुपरीवेक्षण		भएको	
१४	विपन्न विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण	२६	२६ वटै विद्यालयका विपन्न विद्यार्थी लाभाम्वित	
१५	नयाँ ECD कक्षा ब्यवस्थापन तथा सन्चालन	२	२	
१६	ReAl plan अन्तरगतको कार्यक्रम सम्पन्न	९	९	
१७	सामुदायिक विद्यालयका लागि स्यानेटरी प्याड खरिद	०९ वटा विद्यालयका	४३२ छात्रा	प्रारम्भिक अनुमान
१८	शिक्षकहरुको तलव भत्ता त्रैमासिक रुपमा निकाशा	२६	२६	
१९	दिवा खाजा चौमासिक रुपमा निकाशा	२६	ECD देखी कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकाहरु	
२०	माध्यमिक निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकहरुको पदस्थापन	१४	१८ शिक्षक पदस्थापन	
२१	८१ स्थायी शिक्षकको का. स. मु को सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन कार्य सम्पन्न	८१	८१	
२२	तलबी प्रतिवेदन पारित गरिएको	२६	८२ जना शिक्षकको	
२३	आ ब २०८१/८२ क सबै सामुदायिक तथा संथागत बिद्यालयको IEMIS अध्यावधि कार्य सम्पन्न	३४	१९०० बिद्यार्थी	
२४	सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक बापतको रकम निकासा	२६	करिब १७३४ बिद्यार्थीका लागि	

जमुना आयुर्वेद औषधालय

सन्दकपुर गाउँपालिकाको जमुना आयुर्वेद औषधालयको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

उमेर समुह	नयाँ सेवाग्राहीको संख्या		पुनरावृत्त सेवाग्राहीको संख्या		जम्मा सेवाग्राहीको संख्या		जम्मा प्रेषण गरिएको संख्या	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
० देखि ≤ ६ महिना सम्म	1	2	2	-	3	2	-	-
७ देखि ११ महिना सम्म	13	12	4	3	17	15	-	-
१ देखि ४ वर्ष सम्म	33	23	13	12	46	35	-	-
५ देखि १६ वर्ष सम्म	79	74	30	47	109	121	1	-
१७ वर्ष देखि ५९ वर्ष सम्म	415	425	197	229	612	654	37	33
६० वर्ष देखि माथि	177	201	91	123	268	324	12	5
जम्मा	718	737	337	414	1055	1151	50	38

जेष्ठ नागरिक सेवा प्रतिवेदन

सेवा लिएको जम्मा संख्या		स्नेहन		स्वेदन		रसायन औषधी सेवन	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
146	174	28	40	30	42	88	92

पूर्वकर्म पञ्चकर्म प्रतिवेदन

सेवाको विवरण		स्नेहन		स्वेदन		शिरोधारा	वस्ती		नस्य	अन्य	पूर्वकर्म पञ्चकर्म गर्नेको जम्मा संख्या
		आन्तरिक	बाह्य	एकाङ्ग	सर्वाङ्ग		मात्रा	अनुवासन			
सेवा ग्राही	महिला	-	43	40	4	13					100
	पुरुष	-	45	47		14					106
जम्मा संख्या											

योग सेवा प्रतिवेदन

योग अनुसारको सेवा विवरण	उपचारात्मक				प्रबर्धनात्मक	
	सेवा सुरु गर्नेको जम्मा संख्या		सेवा पुरा गर्नेको जम्मा संख्या		सेवाग्राहीको संख्या	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
सुक्ष्म व्यायाम	66	80	20	32	-	-
आसन	71	68	31	34		
प्राणायाम	107	89	48	40		
षट्कर्म	-	-	-	-		
ध्यान	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-		-	-

S.N.	रोग (deases)	Female		Meal		New	Repeated
		New	Repeated	New	Repeated		
1	ज्वर (Fever)	21	4	22	6	43	10
2	श्वासनक विकार (Respiratory disorder)						
2.1	श्वास (Asthma and COPD)	16	11	14	6	30	17
2.2	कास (Coughing disorder)	57	27	48	30	105	57
2.3	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
3	अम्लपित्त (APD)	114	58	124	93	238	151
4	अतिसार/ग्रहणी (Diarrhoea/IBS)						
4.1	अतिसार (Diarrhoea)	9	4	8	3	17	7
4.2	ग्रहणी (IBS, IBD, Ulcerative colitis, Crohn's disease, Sprue)	2	2	5	-	7	2
4.3	प्रवाहिका (Dysentery)	1	-	4	-	5	-
4.4	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
5	उदररोग (Abdominal disorder)	43	17	54	48	97	65
6	प्रमेह/मधुमेह (Prameha Mdhumeha)						
6.1	प्रमेह (Microscopic urine problem)	-	-	-	-	-	-
6.2	मधुमेह (Diabetes mellitus)	3	2	5	3	8	5
7	कामला						
7.1	कोष्ठाश्रित कामला (Non obstructive Jaundice)	1	-	-	-	1	-
7.2	शाखाश्रित कामला (Obstructive Jaundice)	-	-	-	-	-	-
8	पण्डु (Anaemia)	1	-	2	1	3	1
9	हृदय रोग (Cardiac disorder)	2	-	2	1	4	1
10	रक्तचाप (Blood pressure disorder)						
10.1	उच्चरक्तचाप (Hypertension)	17	12	30	12	47	24
10.2	न्युनरक्तचाप (Hypotension)	15	4	13	22	28	26
11	शोथ (Oedema)	-	-	-	-	-	-
12	कृमी रोग (Worm infestation)	-	-	-	-	-	-
13	त्वक विकार (Skin disorder)						
13.1	एक कुष्ठ (Psoriasis)	2	-	1	-	3	-
13.2	Pama()	-	-	-	-	-	-
13.3	(Blemishes)	1	2	1	-	2	2
13.4	अन्य (Others)	8	2	3	-	11	2
14	व्रण (Wounds/Ulcers)	2	-	11	5	13	5
15	अभिघातज विकार (Traumatic disorder)	-	-	1	1	1	1
16	बात व्याधि (Skeleto- muscular and nervous system disorders)						
16.1	मान्यास्तम्भ (Torticollis)	3	1	4	-	7	1
16.2	अवबाहुक (Frozen shoulder)	19	8	19	18	38	26

16.3	विश्ववाची (Cervical spodylosis)	-	-	1	1	1	1
16.4	कटिशूल (Lumbago)	23	15	34	17	57	32
16.5	गृध्रशी (Sciatica)		-	-	-	-	-
16.6	सन्धिवात (Osteoarthritis)	42	25	49	35	91	60
16.7	अंगमर्द (Bodyache)	16	8	11	4	27	12
16.8	पक्षघात (Paralysis)	1	-	7	6	8	6
16.9	कम्पवात (Parkinson)	-	-	-	-	-	-
16.10	माँसगतवात (Muscular dystrophy)	4	2	3	2	7	4
16.11	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
17	आमवात (Rheumatoid arthritis)	1	2	1	-	2	2
18	वात रक्त (Gout)	9	1	12	11	21	12
19	रक्त विकार (Blood disorder)	2	3	4	1	6	4
20	मूत्र विकार (Urinary disorder)						
20.1	मूत्राश्मरी (Renal calculi)	14	4	7	3	21	7
20.2	मूत्रकृच्छ्र (Dysuria)	8	6	15	3	23	9
20.3	मूत्राघात (Retention/Suppression ofurine)	2	-	-	-	2	-
21	प्रसुति विकार (Postpartum disorder)						
21.1	स्तन्य विकार (Breast milk disoder)	8	4			8	4
21.2	गर्भाशयच्युत (Post partum hemorrhage)	-	-			-	-
21.3	अन्य (Others)	1	-			1	-
22	स्त्रीरोग (Gynaecological disorder)						
22.1	रक्त प्रदर (Menstrual problem)	19	9			19	9
22.2	श्वेत प्रदर (Leucorrhoea)	17	9			17	9
22.3	कष्टार्तव (Dysmenorrhoea)	10	5			10	5
22.4	अनार्तव (Amenorrhoea)	3	3			3	3
22.5	योनीरोग	-	-			-	-
22.6	अन्य (Others)	3	1			3	1
23	गुदा विकार (Anorectal disease)						
23.1	अर्श (Haemorrhoids)	19	15	17	9	36	24
23.2	भगन्दर (Fistula in ano)	-	-	-	-	-	-
23.3	Pilonidal sinus	-	-	-	-	-	-
23.4	Perianal wart	-	-	-		-	-
23.5	परिकर्तिका (Fissure)	-	-	-	-	-	-
23.6	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
24	नेत्र रोग (Opthamological disorder)						
24.1	अभिष्यन्दि (Conjunctivitis)	9	-	6	-	15	-
24.2	(Glaucoma)	-	-	-	-	-	-
24.3	तिमिर (Cataract)	-	-	-	-	-	-

24.4	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
25	कर्ण, नासा, मुख, दन्त, कण्ठ रोग						
25.1	कण्ठरोग (Disease related to ear)	12	8	13	7	25	15
25.2	नासा रोग (Disease related to nose)	20	4	18	6	38	10
25.3	मुख रोग (Oral disease)	16	6	13	7	29	13
25.4	दन्त रोग (Dental disease)	10	3	11	4	21	7
25.5	कण्ठरोग (Disease related to throat)	33	9	35	6	68	15
26	शिरो रोग (Disease related to head)	8	4	15	5	23	9
27	मानस विकार (Psychological disorder)						
27.1	अपस्मार (Epilepsy)	-	-	-	-	-	-
27.2	उन्माद (Neurosis)	-	-	-	-	-	-
27.3	अतत्वाभिनिवेश (Psychosis)	-	-	-	-	-	-
27.4	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
28	बाल रोग (Paediatric disorder)	24	9	15	3	39	12
29	जराजन्य विकार (Geriatric problem)	35	20	54	27	89	47
30	विविध /अन्य (Others)						
30.1	ग्रन्थि/अर्बुद रोग (Tumor/Cancer)	1	1	-	-	1	1
30.2	अन्तःश्रावी ग्रन्थिजन्य विकार (Hormonal disorder)	-	-	-	-	-	-
30.3	विवन्ध (constipation)	11	7	25	8	36	15
	जम्मा (Total)= 2206	718	337	737	414	1455	751

स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा प्रतिवेदन र गाउँघर आयुर्वेद क्लिनिक प्रतिवेदन

५. स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा प्रतिवेदन			६. गाउँघर आयुर्वेद क्लिनिक प्रतिवेदन					
विवरण	संख्या		विवरण	महिला	पुरुष	विवरण	महिला	पुरुष
५ महिना भन्दा बढी औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	2		सेवा लिएको जम्मा संख्या	421	488	उच्च रक्तचाप	42	61
१ महिना भन्दा कम औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	9		ज्येष्ठ नागरिकको जम्मा संख्या	47	60	ग्रन्थी अर्बुद जन्य रोग	-	-
१ देखि २ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	11		स्तनपायी आमाको जम्मा संख्या	-	-	अन्तःस्रवग्रन्थी जन्य रोग	-	-
२ देखि ३ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	19		वात व्याधी	106	140	मानसिक रोग	-	-
३ देखि ४ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	11		जीर्ण श्वास	20	20	परामर्श सेवा	187	202
४ देखि ५ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	9		मधुमेह	42	37	अन्य	17	15
जम्मा स्तनपायी आमाको संख्या	61							

न्यायिक समितिको सचिवालय

न्यायिक समितिको सचिवालयबाट २०८० साल श्रावण देखि २०८१ साल असार मसान्त सम्म भएको कार्यसम्पादन

क्र.सं.	आ.व	मेलमिलाप कर्ता संख्या		विवादको संख्या	फैसला द्वारा निरुपण संख्या	विवादको प्रकार		मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
		महिला	पुरुष			दफा ४७ (१)	दफा ४७(२)			
१.	२०८०/०८१	१८	४०	१९	६	८	११	९	४	०
	जम्मा	१८	४०	१९	६	८	११	९	४	०

बिपत व्यवस्थापन शाखा

बिपत व्यवस्थापन शाखाबाट २०८० साल श्रावण देखि २०८१ साल असार मसान्त सम्म भएको कार्यसम्पादन

विपद सम्बन्धी विवरण								
पालिका	नीति भए / नभएको	कार्यक्रम		विपद् कोष रकम	खर्च वितरण रकम रु.	LEOC सञ्चालन भए / नभएको	विपद् फोकल पर्सन	
		शिर्षक	बजेट				नाम	सम्पर्क नं
सन्दकपुर	भएको		२४१०४०२.६१	२४१०४०२.६१			धन नारायण श्रेष्ठ	९८४२६४२९४३
सन्दकपुर	भएको	स्थानीय ने.रे.सो. कार्यालय स्थापना			१५७७०७	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता बाख्रा मेरेर			३००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			३००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	छिन्टापु डढेलो			८१६०	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	अग्नि नियन्त्रक सामाग्री खरिद			४७३६५.२०	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			८००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			५००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			१३००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			२००००	नभएको		
जम्मा खर्च रु					५५३२३२.२०/-			

सन्दकपुर गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापनको मिति २०८० श्रावण देखि २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	पालिका	कार्यक्रम		विपद् कोष रकम	खर्च वितरण रकम रु.	विपद् फोकल पर्सन	
		शिर्षक	बजेट			नाम	सम्पर्क नं
१	सन्दकपुर		२४१०४०२.६१	२४१०४०२.६१		धन नारायण श्रेष्ठ	९८४२६४२९४३
२	सन्दकपुर	स्थानीय ने.रे.सो. कार्यालय स्थापना			१५७७०७		
३	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता बाख्रा मरेर			३००००		
४	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			३००००		
५	सन्दकपुर	छिन्टापु डढेलो			८१६०		
६	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			८००००		
७	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			५००००		
८	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			१३००००		
९	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			२००००		
१०	सन्दकपुर	अग्नि नियन्त्रक सामग्री खरिद			४७३६५.२०		
११	सन्दकपुर	अग्नि पिडित राहत र सामग्री			३१२७०		प्रहरी चौकीलाई गम्बुट र रेन्कोट
१२	सन्दकपुर	मौज्दात			२८८००		सिरक, ढस्ना आदी
१३	सन्दकपुर	सपोर्ट पखाल			५९०१५०		प्रबोध मा.वि. माबु भवन को पखाल
१४	सन्दकपुर	मोटर साईकल मर्मत			१६०५०		
१५	सन्दकपुर	लम्फी स्कीन रोग			२९३६००		राहत वितरण
जम्मा भूक्तानी भएको रकम रु.					१५१३१०२		